

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 4 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных																																		
				План																																		
				Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал						
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства												
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое				
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7				
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	14,34	0	14,34	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	14,34	нд	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир	ЭП182201_7	14,34	0	14,34	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	14,34	нд	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭП182201_8	3,54	0	3,542	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,542	0,4	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	14,13	0	14,13	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	14,13	нд	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	2,66	0	2,656	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,656	0,25	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	3,22	0	3,216	0,5	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,216	0,5	нд	нд	нд	2			
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	2,16	0	2,158	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,158	0,25	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭП182201_35	23,95	0	23,95	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	23,95	нд	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров	ЭП182201_45	16,67	0	16,67	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	16,67	нд	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭП182201_56	2,69	0	2,687	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,687	0,25	нд	нд	нд	1			
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	ЭП182201_61	1,63	0	1,633	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,633	нд	нд	нд	нд	нд			

активов к бухгалтерскому учету в год N																												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
Факт																																							
Всего							I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал						нематериальные активы		основные средства						
нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				млн. рублей (без НДС)		%		млн. рублей (без НДС)		%		
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	
0	14,86	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	14,86	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0,51	3,5892202	
0	11,76	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	11,76	нд	нд	нд	нд	1	0	0	-2,58	-18,02115	
0	4,432	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,432	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	0,89	25,116656	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0	13,09	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	13,09	нд	нд	нд	нд	1	0	0	-1,04	-7,373232	
0	3,206	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,206	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	0,55	20,735159	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0	2,404	0,5	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,404	0,5	нд	нд	нд	2	0	0	-0,81	-25,26219	
0	3,005	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,005	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	0,85	39,243722	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0	25,45	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	25,45	нд	нд	нд	нд	1	0	0	1,49	6,2366087	
0	17,03	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	17,03	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0,36	2,1786567	
0	2,644	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,644	0,4	нд	нд	нд	1	0	0	-0,04	-1,602094	
0	2,805	нд	нд	0,82	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,805	нд	нд	0,82	нд	нд	0	0	1,17	71,706265	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации



0	40,38	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	40,38	нд	нд	нд	нд	1	0	0	5,46	15,621408	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
0	0,299	нд	нд	0,06	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,299	нд	нд	0,06	нд	нд	0	0	-0,04	-12,8012		
0	0,362	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,362	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	-0,06	-14,12878		
0	13,58	нд	нд	1,25	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	13,58	нд	нд	1,25	нд	нд	0	0	1,77	15,007478	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
0	4,056	нд	нд	0,56	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,056	нд	нд	0,56	нд	нд	0	0	-0,17	-4,075702		
0	2,857	нд	нд	0,48	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,857	нд	нд	0,48	нд	нд	0	0	0,77	36,739165	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
0	0,691	нд	нд	0,26	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,691	нд	нд	0,26	нд	нд	0	0	-0,07	-8,680572		
0	11,17	нд	нд	1,77	нд	нд	0	11,17	нд	нд	1,77	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,68	6,4877676	
0	4,881	нд	нд	1,98	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,881	нд	нд	1,98	нд	нд	0	0	-0,95	-16,29363		
0	1,158	нд	нд	0,17	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,158	нд	нд	0,17	нд	нд	0	0	0,25	28,199386	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
0	1,471	нд	нд	1,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,471	нд	нд	1,4	нд	нд	0	0	0,08	5,97881		
0	1,46	нд	нд	0,86	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,46	нд	нд	0,86	нд	нд	0	0	-0,15	-9,580456		
0	4,23	нд	нд	2,17	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,23	нд	нд	2,17	нд	нд	0	0	0,30	7,5427448		
0	3,799	нд	нд	1,78	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,799	нд	нд	1,78	нд	нд	0	0	-0,95	-19,99373		
0	2,601	нд	нд	1,09	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,601	нд	нд	1,09	нд	нд	0	0	0,07	2,7145565		
0	2,736	нд	нд	1,15	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,736	нд	нд	1,15	нд	нд	0	0	-0,43	-13,55828		
0	1,467	нд	нд	0,51	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,467	нд	нд	0,51	нд	нд	0	0	0,20	15,897984	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
0	0,567	нд	нд	0,14	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,567	нд	нд	0,14	нд	нд	0	0	-0,09	-13,96747		
0	4,761	нд	нд	нд	нд	29	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,761	нд	нд	нд	нд	нд	29	0	0	0,18	3,874314	



0	2,253	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,253	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	-0,98	-30,33171						
0	1,998	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,15	8,0226216						
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,21	-100						
0	1,596	нд	нд	0,24	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,596	нд	нд	0,24	нд	нд	0	0	0,25	18,423764		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
0	3,364	нд	нд	1,05	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,364	нд	нд	1,05	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,06	1,7205186						
0	0,996	нд	нд	1,71	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,02	1,6948268						
0	0,4	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,01	1,6946208						
0	3,039	1	нд	0,84	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,039	1	нд	0,84	нд	1	0	0	0,55	22,155636		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
0	8,152	нд	нд	нд	нд	10	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,973	нд	нд	нд	нд	5	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	0	0	0,15	1,8946875						
0	1,17	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,17	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,12	-9,308286						
0	3,813	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,813	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0,06	1,68						
0	1,752	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,752	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,08	-4,435545						
0	4,614	нд	нд	1,72	нд	45	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,614	нд	нд	1,72	нд	45	0	0	0,36	8,5560555						
0	6,342	нд	нд	1,84	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,342	нд	нд	1,84	нд	нд	0	0	0,46	7,8651188						
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,27	-100						
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,18	-100						
0	1,319	нд	нд	1,44	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,319	нд	нд	1,44	нд	нд	0	0	0,05	4,3290632						
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!						
0	244	3,2	0	26,12	0	101	0	11,17	0	0	1,77	0	0	0	10,26	0	0	1,05	0	7	0	0	4,055	0	0	2,61	0	0	0	218,5	3,2	0	20,69	0	94	0	0	7,47	3,1599877	0