

08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1	2	3	4	5	6	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		20
						7	8	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		18	19	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17				
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	нд	104,15	3,04	нд	101,12	33,33	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	101,12	-33,33
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_11	нд	14,73	0,00	нд	14,73	14,73	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,73	-14,73
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 36, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_12	нд	17,06	0,00	нд	17,06	17,06	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	17,06	-17,06
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а,1 шт	ЭП182201_13	нд	13,96	0,00	нд	13,96	13,96	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,96	-13,96
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭП182201_24	нд	1,03	0,00	нд	1,03	1,03	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,00	-1,00
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса (с изменением схемы) г. Лакинск,1 шт	ЭП182201_27	нд	14,47	0,00	нд	14,47	14,47	0,68	нд	0,68	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,80	-13,80
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_38	нд	5,17	0,00	нд	5,17	5,17	0,19	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,98	-4,98
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_39	нд	0,31	0,00	нд	0,31	0,31	0,05	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,26	-0,26
1.2.1.2	Реконструкция ТП-14, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_40	нд	2,07	0,00	нд	2,07	2,07	0,07	нд	0,07	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,99	-1,99
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт	ЭП182201_47	нд	14,78	0,00	нд	14,78	14,78	0,58	нд	0,58	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,21	-14,21
1.2.1.2	Реконструкция и Цифровизация сетей, г. Камешково	ЭП182201_57	нд	4,14	0,00	нд	4,14	4,14	0,61	нд	0,61	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,53	-3,53
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-6 по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1км	ЭП182202_5	нд	0,52	0,00	нд	0,52	0,52	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,52	-0,52

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

: от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3,12	
4,69	
3,76	
17,54	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3,58	
3,92	
14,71	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
5,84	
6,92	
8,47	
6,33	
5,66	
1,70	
5,93	
0,00	
1,85	
0,00	
5,07	
7,44	
3,86	
0,00	
18,82	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
14,56	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15,60	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3,62	
0,00	

12,48	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
10,99	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	
2,60	0