

08 счет без материалов, которые не списаны на объект

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение освоения п отчетного
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	нд	14,34	0	нд	14,34	14,34	14,35	нд	0,17	нд	0,00	нд	14,18	нд	нд	0,00	0,00	
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир	ЭП182201_7	нд	14,34	0	нд	14,34	14,34	11,33	нд	0,17	нд	0,00	нд	11,16	нд	нд	3,01	-3,01	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 766, г.Владимир	ЭП182201_8	нд	3,54	0	нд	3,54	3,54	0,08	нд	0,08	нд	0,00	нд	0	нд	нд	3,46	-3,46	
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	нд	14,13	0	нд	14,13	14,13	12,69	нд	0,17	нд	0,00	нд	12,52	нд	нд	1,44	-1,44	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	нд	2,66	0	нд	2,66	2,66	3,21	нд	0,08	нд	0,00	нд	3,12	нд	нд	-0,55	0,55	
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	нд	3,22	0	нд	3,22	3,22	0,62	нд	0,05	нд	0,03	нд	0,54	нд	нд	2,60	-2,60	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	нд	2,16	0	нд	2,16	2,16	0,67	нд	0,18	нд	0,02	нд	0,48	нд	нд	1,48	-1,48	
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭП182201_35	нд	23,95	0	нд	23,95	23,95	23,27	нд	0,08	нд	0,00	нд	23,19	нд	нд	0,69	-0,69	
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. 3.Космодемьянской, г.Ковров	ЭП182201_45	нд	16,67	0	нд	16,67	16,67	0,24	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,23	нд	нд	16,43	-16,43	
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭП182201_56	нд	2,69	0	нд	2,69	2,69	2,64	нд	0,04	нд	0,00	нд	2,60	нд	нд	0,04	-0,04	
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	ЭП182201_61	нд	1,63	0	нд	1,63	1,63	2,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,12	нд	нд	-0,48	0,48	

1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир	ЭП182201_62	нд	34,93	0	нд	34,93	34,93	24,70	нд	0,00	нд	1,41	нд	23,29	нд	нд	10,23	-10,23
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	ЭП182202_3	нд	0,34	0	нд	0,34	0,34	0,30	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,30	нд	нд	0,04	-0,04
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_4	нд	0,42	0	нд	0,42	0,42	0,36	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,31	нд	нд	0,06	-0,06
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	ЭП182203_3	нд	11,81	0	нд	11,81	11,81	13,58	нд	0,29	нд	11,64	нд	1,64	нд	нд	-1,77	1,77
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	ЭП182203_8	нд	4,23	0	нд	4,23	4,23	0,21	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,21	нд	нд	4,02	-4,02
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Суздаль, 0,5 км	ЭП182203_16	нд	2,09	0	нд	2,09	2,09	2,86	нд	0,11	нд	0,00	нд	2,75	нд	нд	-0,77	0,77
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	ЭП182203_24	нд	0,76	0	нд	0,76	0,76	0,69	нд	0,06	нд	0,63	нд	0	нд	нд	0,07	-0,07
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	ЭП182203_25	нд	10,49	0,05	нд	10,43	10,49	11,11	нд	11,11	нд	0,00	нд	0	нд	нд	-0,68	0,63
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	ЭП182203_28	нд	5,83	0	нд	5,83	5,83	4,88	нд	0,25	нд	0,00	нд	4,63	нд	нд	0,95	-0,95
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭП182203_31	нд	0,90	0	нд	0,90	0,90	1,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,02	нд	нд	-0,11	0,11
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭП182204_1	нд	1,39	0	нд	1,39	1,39	1,20	нд	0,41	нд	0,00	нд	0,79	нд	нд	0,18	-0,18
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭП182204_11	нд	1,62	0	нд	1,62	1,62	1,46	нд	0,11	нд	1,35	нд	0	нд	нд	0,15	-0,15
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озерная, 60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭП182204_12	нд	3,93	0	нд	3,93	3,93	4,23	нд	0,32	нд	3,91	нд	0	нд	нд	-0,30	0,30
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭП182205_2	нд	4,75	0	нд	4,75	4,75	3,46	нд	0,24	нд	0,14	нд	3,08	нд	нд	1,28	-1,28
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182205_3	нд	2,53	0	нд	2,53	2,53	2,60	нд	0,15	нд	2,45	нд	0	нд	нд	-0,07	0,07
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Суздаль 1 км	ЭП182205_4	нд	3,17	0	нд	3,17	3,17	2,74	нд	0,16	нд	0,00	нд	2,58	нд	нд	0,43	-0,43
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭП182205_8	нд	1,27	0	нд	1,27	1,27	0,23	нд	0,13	нд	0,00	нд	0,09	нд	нд	1,04	-1,04
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭП182205_11	нд	0,66	0	нд	0,66	0,66	0,57	нд	0,06	нд	0,51	нд	0	нд	нд	0,09	-0,09
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭП182214_1	нд	33,83	0	нд	33,83	4,58	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	33,83	-4,58
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	нд	3,23	0	нд	3,23	3,23	0,59	нд	0,12	нд	0,01	нд	0,46	нд	нд	2,65	-2,65
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	нд	16,34	0	нд	16,34	1,85	2,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,00	нд	нд	14,35	0,15

1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	нд	6,86	0	нд	6,86	1,21	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	6,86	-1,21
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	нд	1,35	0	нд	1,35	1,35	1,60	нд	0,06	нд	0,00	нд	1,53	нд	нд	нд	-0,25	0,25
1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	нд	10,10	3,36	нд	6,74	3,31	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	6,74	-3,31
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	нд	0,98	0	нд	0,98	0,98	1,00	нд	1,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,02	0,02
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	нд	0,39	0	нд	0,39	0,39	0,40	нд	0,40	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,01	0,01
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	нд	104,15	0	нд	104,15	2,49	0,15	нд	0,00	нд	0,15	нд	0	нд	нд	нд	104,01	-2,34
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	нд	14,72	0	нд	14,72	8,00	3,97	нд	0,00	нд	3,97	нд	0	нд	нд	нд	10,75	-4,03
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	нд	3,91	0	нд	3,91	1,29	1,17	нд	0,00	нд	1,17	нд	0	нд	нд	нд	2,74	-0,12
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	нд	33,36	0	нд	33,36	3,75	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	33,36	-3,75
1.6	АРМ на базеГазон Next	ЭП182212_7	нд	1,83	0	нд	1,83	1,83	1,75	нд	0,00	нд	1,75	нд	0	нд	нд	нд	0,08	-0,08
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	нд	27,99	3,22	нд	24,76	4,25	0,20	нд	0,00	нд	0,15	нд	0,06	нд	нд	нд	24,56	-4,05
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	нд	5,88	6,34	нд	-0,46	5,88	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,46	-5,88
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	нд	0,27	0,33	нд	-0,07	0,27	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,07	-0,27
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	нд	0,18	0,23	нд	-0,05	0,18	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,05	-0,18
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	нд	1,26	1,32	нд	-0,05	1,26	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	-0,05	-1,26
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	нд	3,80	0	нд	3,80	0,66	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0	нд	нд	нд	3,80	-0,66
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				460,88	14,86	0,00	446,02	237,19	160,23	0,00	16,06	0,00	29,29	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00	285,79	-76,96

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

: от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
100,03	
79,00	
2,34	
89,78	
120,74	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19,16	
31,25	
97,14	
1,44	
98,40	
129,54	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

70,71	
87,20	
85,87	
115,01	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4,90	
136,74	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
91,32	
106,00	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
83,71	
112,45	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
86,78	
90,42	
107,54	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
72,94	
102,71	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
86,44	
17,87	
86,03	
0,00	
18,14	
108,02	

0,00	
118,42	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	
101,69	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
101,69	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5,94	
49,66	
90,69	
0,00	
95,56	
4,82	
0,00	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00	
67,55	0