

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)  
за 3 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (год N)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	17,21	нд	нд	17,21	0	17,19	нд	нд	17,19	0	-0,03	-0,15	нд	нд	нд	нд	-0,03	-0,15	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир	ЭП182201_7	17,21	нд	нд	17,21	0	13,48	нд	нд	13,48	0	-3,73	-21,66	нд	нд	нд	нд	-3,73	-21,66	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭП182201_8	4,25	нд	нд	4,25	0	3,01	нд	нд	3,01	0	-1,24	-29,23	нд	нд	нд	нд	-1,24	-29,23	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	16,96	нд	нд	16,96	0	15,08	нд	нд	15,08	0	-1,88	-11,09	нд	нд	нд	нд	-1,88	-11,09	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	3,19	нд	нд	3,19	0	3,81	нд	нд	3,81	0	0,62	19,60	нд	нд	нд	нд	0,62	19,60	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	3,86	нд	нд	3,86	0	2,85	нд	нд	2,85	0	-1,01	-26,06	нд	нд	нд	нд	-1,01	-26,06	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	2,59	нд	нд	2,59	0	2,65	нд	нд	2,65	0	0,06	2,36	нд	нд	нд	нд	0,06	2,36	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭП182201_35	28,74	нд	нд	28,74	0	27,66	нд	нд	27,66	0	-1,09	-3,78	нд	нд	нд	нд	-1,09	-3,78	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. 3.Космодемьянской, г.Ковров	ЭП182201_45	20,00	нд	нд	20,00	0	14,50	нд	нд	14,50	0	-5,50	-27,51	нд	нд	нд	нд	-5,50	-27,51	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭП182201_56	3,22	нд	нд	3,22	0	3,14	нд	нд	3,14	0	-0,08	-2,53	нд	нд	нд	нд	-0,08	-2,53	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	ЭП182201_61	1,96	нд	нд	1,96	0	2,52	нд	нд	2,52	0	0,56	28,32	нд	нд	нд	нд	0,56	28,32	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир	ЭП182201_62	41,91	нд	нд	41,91	0	35,02	нд	нд	35,02	0	-6,89	-16,44	нд	нд	нд	нд	-6,89	-16,44	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	ЭП182202_3	0,41	нд	нд	0,41	0	0,36	нд	нд	0,36	0	-0,06	-13,62	нд	нд	нд	нд	-0,06	-13,62	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_4	0,51	нд	нд	0,51	0	0,43	нд	нд	0,43	0	-0,08	-14,94	нд	нд	нд	нд	-0,08	-14,94	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	ЭП182203_3	14,17	нд	нд	14,17	0	16,22	нд	нд	16,22	0	2,05	14,45	нд	нд	нд	нд	2,05	14,45	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	ЭП182203_8	5,07	нд	нд	5,07	0	3,88	нд	нд	3,88	0	-1,19	-23,50	нд	нд	нд	нд	-1,19	-23,50	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда, 0,5 км	ЭП182203_16	2,51	нд	нд	2,51	0	3,40	нд	нд	3,40	0	0,89	35,45	нд	нд	нд	нд	0,89	35,45	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	ЭП182203_24	0,91	нд	нд	0,91	0	0,82	нд	нд	0,82	0	-0,09	-9,54	нд	нд	нд	нд	-0,09	-9,54	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	ЭП182203_25	12,58	нд	нд	12,58	0	13,26	нд	нд	13,26	0	0,68	5,41	нд	нд	нд	нд	0,68	5,41	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	ЭП182203_28	7,00	нд	нд	7,00	0	5,80	нд	нд	5,80	0	-1,20	-17,08	нд	нд	нд	нд	-1,20	-17,08	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭП182203_31	1,08	нд	нд	1,08	0	1,70	нд	нд	1,70	0	0,62	56,82	нд	нд	нд	нд	0,62	56,82	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭП182204_1	1,67	нд	нд	1,67	0	1,43	нд	нд	1,43	0	-0,24	-14,20	нд	нд	нд	нд	-0,24	-14,20	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭП182204_11	1,94	нд	нд	1,94	0	1,74	нд	нд	1,74	0	-0,20	-10,43	нд	нд	нд	нд	-0,20	-10,43	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озерная, 60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭП182204_12	4,72	нд	нд	4,72	0	5,03	нд	нд	5,03	0	0,31	6,53	нд	нд	нд	нд	0,31	6,53	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭП182205_2	5,70	нд	нд	5,70	0	4,47	нд	нд	4,47	0	-1,23	-21,56	нд	нд	нд	нд	-1,23	-21,56	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182205_3	3,04	нд	нд	3,04	0	3,09	нд	нд	3,09	0	0,05	1,75	нд	нд	нд	нд	0,05	1,75	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км	ЭП182205_4	3,80	нд	нд	3,80	0	3,25	нд	нд	3,25	0	-0,55	-14,37	нд	нд	нд	нд	-0,55	-14,37	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭП182205_8	1,52	нд	нд	1,52	0	0,88	нд	нд	0,88	0	-0,64	-42,39	нд	нд	нд	нд	-0,64	-42,39	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭП182205_11	0,79	нд	нд	0,79	0	0,67	нд	нд	0,67	0	-0,12	-14,78	нд	нд	нд	нд	-0,12	-14,78	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭП182214_1	5,50	нд	нд	5,50	0	2,66	нд	нд	2,66	0	-2,84	-51,71	нд	нд	нд	нд	-2,84	-51,71	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	3,88	нд	нд	3,88	0	2,26	нд	нд	2,26	0	-1,62	-41,86	нд	нд	нд	нд	-1,62	-41,86	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	2,22	нд	нд	2,22	0	2,38	нд	нд	2,38	0	0,16	7,00	нд	нд	нд	нд	0,16	7,00	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,45	нд	нд	1,45	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,45	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,45	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	1,62	нд	нд	1,62	0	1,90	нд	нд	1,90	0	0,28	17,31	нд	нд	нд	нд	0,28	17,31	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	3,97	нд	нд	3,97	0	3,97	нд	нд	3,97	0	0,01	0,16	нд	нд	нд	нд	0,01	0,16	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	1,18	нд	нд	1,18	0	1,17	нд	нд	1,17	0	0,00	-0,32	нд	нд	нд	нд	0,00	-0,32	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	0,47	нд	нд	0,47	0	0,47	нд	нд	0,47	0	0,00	-0,32	нд	нд	нд	нд	0,00	-0,32	0	#ДЕЛ/0!	
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	2,99	нд	нд	2,99	0	3,34	нд	нд	3,34	0	0,35	11,86	нд	нд	нд	нд	0,35	11,86	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации

1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	9,60	нд	нд	9,60	0	9,03	нд	нд	9,03	0	-0,57	-5,94	нд	нд	нд	нд	-0,57	-5,94	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	1,55	нд	нд	1,55	0	1,40	нд	нд	1,40	0	-0,15	-9,53	нд	нд	нд	нд	-0,15	-9,53	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	4,50	нд	нд	4,50	0	4,28	нд	нд	4,28	0	-0,22	-4,85	нд	нд	нд	нд	-0,22	-4,85	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	АРМ на базеГазон Next	ЭП182212_7	2,20	нд	нд	2,20	0	2,10	нд	нд	2,10	0	-0,10	-4,59	нд	нд	нд	нд	-0,10	-4,59	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	5,10	нд	нд	5,10	0	5,21	нд	нд	5,21	0	0,11	2,17	нд	нд	нд	нд	0,11	2,17	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	7,06	нд	нд	7,06	0	7,42	нд	нд	7,42	0	0,36	5,14	нд	нд	нд	нд	0,36	5,14	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	0,32	нд	нд	0,32	0	0,33	нд	нд	0,33	0	0,01	4,10	нд	нд	нд	нд	0,01	4,10	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	0,22	нд	нд	0,22	0	0,23	нд	нд	0,23	0	0,01	6,09	нд	нд	нд	нд	0,01	6,09	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	1,52	нд	нд	1,52	0	1,55	нд	нд	1,55	0	0,03	2,20	нд	нд	нд	нд	0,03	2,20	0	#ДЕЛ/0!	результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	0,79	нд	нд	0,79	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,79	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,79	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			284,63204	0	0	284,63204	0	257,01797	0	0	257,01797	0	-27,6141	-9,70	0	0	0	0	-27,6141	-9,70	0	#ДЕЛ/0!	0