

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019
№15)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	17,21	0	17,21	17,21	17,19	нд	0,20	нд	13,93	нд	3,06	нд	0,03	-0,03	99,85%		
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир	ЭП182201_7	17,21	0	17,21	17,21	13,48	нд	0,21	нд	11,42	нд	1,85	нд	3,73	-3,73	78,34%		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭП182201_8	4,25	0	4,25	4,25	3,01	нд	0,00	нд	3,00	нд	0,00	нд	1,24	-1,24	70,77%		
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	16,96	0	16,96	16,96	15,08	нд	0,20	нд	12,88	нд	2,00	нд	1,88	-1,88	88,91%		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	3,19	0	3,19	3,19	3,81	нд	0,00	нд	2,26	нд	1,55	нд	-0,62	0,62	119,60%		
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	3,86	0	3,86	3,86	2,85	нд	0,06	нд	1,92	нд	0,87	нд	1,01	-1,01	73,94%		
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	2,59	0	2,59	2,59	2,65	нд	0,01	нд	2,41	нд	0,23	нд	-0,06	0,06	102,36%		
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭП182201_35	28,74	0	28,74	28,74	27,66	нд	0,09	нд	20,03	нд	7,53	нд	1,09	-1,09	96,22%		
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров	ЭП182201_45	20,00	0	20,00	20,00	14,50	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,50	нд	5,50	-5,50	72,49%		
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭП182201_56	3,22	0	3,22	3,22	3,14	нд	0,00	нд	2,34	нд	0,79	нд	0,08	-0,08	97,47%		
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	ЭП182201_61	1,96	0	1,96	1,96	2,52	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,52	нд	-0,56	0,56	128,32%		

1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир	ЭП182201_62	41,91	0	41,91	41,91	35,02	нд	0,00	нд	3,64	нд	31,39	нд	6,89	-6,89	83,56%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	ЭП182202_3	0,41	0	0,41	0,41	0,36	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,04	нд	0,06	-0,06	86,38%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_4	0,51	0	0,51	0,51	0,43	нд	0,06	нд	0,31	нд	0,06	нд	0,08	-0,08	85,06%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	ЭП182203_3	14,17	0	14,17	14,17	16,22	нд	0,42	нд	10,37	нд	5,43	нд	-2,05	2,05	114,45%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	ЭП182203_8	5,07	0	5,07	5,07	3,88	нд	0,00	нд	3,63	нд	0,25	нд	1,19	-1,19	76,50%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда, 0,5 км	ЭП182203_16	2,51	0	2,51	2,51	3,40	нд	0,13	нд	1,68	нд	1,59	нд	-0,89	0,89	135,45%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	ЭП182203_24	0,91	0	0,91	0,91	0,82	нд	0,07	нд	0,63	нд	0,12	нд	0,09	-0,09	90,46%
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	ЭП182203_25	12,58	0	12,58	12,58	13,26	нд	11,74	нд	0,00	нд	1,52	нд	-0,68	0,68	105,41%
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	ЭП182203_28	7,00	0	7,00	7,00	5,80	нд	0,30	нд	4,71	нд	0,79	нд	1,20	-1,20	82,92%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭП182203_31	1,08	0	1,08	1,08	1,70	нд	0,00	нд	0,93	нд	0,77	нд	-0,62	0,62	156,82%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭП182204_1	1,67	0	1,67	1,67	1,43	нд	0,02	нд	0,47	нд	0,94	нд	0,24	-0,24	85,80%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭП182204_11	1,94	0	1,94	1,94	1,74	нд	0,01	нд	1,48	нд	0,25	нд	0,20	-0,20	89,57%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озерная, 60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭП182204_12	4,72	0	4,72	4,72	5,03	нд	0,38	нд	3,27	нд	1,37	нд	-0,31	0,31	106,53%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭП182205_2	5,70	0	5,70	5,70	4,47	нд	0,01	нд	1,85	нд	2,60	нд	1,23	-1,23	78,44%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182205_3	3,04	0	3,04	3,04	3,09	нд	0,01	нд	2,23	нд	0,85	нд	-0,05	0,05	101,75%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км	ЭП182205_4	3,80	0	3,80	3,80	3,25	нд	0,19	нд	2,38	нд	0,69	нд	0,55	-0,55	85,63%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭП182205_8	1,52	0	1,52	1,52	0,88	нд	0,01	нд	0,15	нд	0,72	нд	0,64	-0,64	57,61%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭП182205_11	0,79	0	0,79	0,79	0,67	нд	0,07	нд	0,54	нд	0,07	нд	0,12	-0,12	85,22%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭП182214_1	40,6	0	40,6	5,50	2,66	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,66	нд	37,94	-2,84	48,29%
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	3,88	0	3,88	3,88	2,26	нд	0,01	нд	1,99	нд	0,26	нд	1,62	-1,62	58,14%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	19,52	5,61	13,90	2,22	2,38	нд	0,00	нд	1,60	нд	0,77	нд	11,53	0,16	107,00%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,21	1,50	6,71	1,45	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,71	-1,45	0,00%

1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	1,62	0,00	1,62	1,62	1,90	нд	0,07	нд	1,13	нд	0,70	нд		-0,28	0,28	117,31%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	11,99	8,02	3,97	3,97	3,97	нд	0,00	нд	3,97	нд	0,00	нд		-0,01	0,01	100,16%
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	1,18	0	1,18	1,18	1,17	нд	1,17	нд	0,00	нд	0,00	нд		0,00	0,00	99,68%
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	0,47	0	0,47	0,47	0,47	нд	0,47	нд	0,00	нд	0,00	нд		0,00	0,00	99,68%
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	122,99	0	2,99	2,99	3,34	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,34	нд		-0,35	0,35	111,86%
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	17,65	1,02	16,63	9,60	9,03	нд	0,00	нд	4,75	нд	4,28	нд		7,60	-0,57	94,06%
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	4,69	0	4,69	1,55	1,40	нд	0,00	нд	1,40	нд	0,00	нд		3,29	-0,15	90,47%
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	40,04	0	40,04	4,50	4,28	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,28	нд		35,76	-0,22	95,15%
1.6	АРМ на базеГазон Next	ЭП182212_7	2,2	0	2,2	2,20	2,10	нд	0,00	нд	2,10	нд	0,00	нд		0,10	-0,10	95,41%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	33,36	13,01	20,35	5,10	5,21	нд	5,09	нд	0,12	нд	0,00	нд		15,14	0,11	102,17%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	7,06	0,00	7,06	7,06	7,42	нд	7,42	нд	0,00	нд	0,00	нд		-0,36	0,36	105,14%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	0,32	0,00	0,32	0,32	0,33	нд	0,33	нд	0,00	нд	0,00	нд		-0,01	0,01	104,10%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	0,22	0,00	0,22	0,22	0,23	нд	0,23	нд	0,00	нд	0,00	нд		-0,01	0,01	106,09%
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	1,52	0,00	1,52	1,52	1,55	нд	1,55	нд	0,00	нд	0,00	нд		-0,03	0,03	102,20%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	4,56	0,00	4,56	0,79	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд		4,56	-0,79	0,00%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			550,56	29,16	401,40	284,63	257,02	0,00	30,53	0,00	125,87	0,00	100,62	0,00	0,00	144,38	-27,61	90,30%