

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_01	14,95	0,00	14,95	14,95	13,89	нд	0,01	нд	7,41	нд	6,48	нд	0,00	1,06	-1,06	92,91%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭН232702_02	13,05	0,00	13,05	13,05	11,16	нд	0,01	нд	6,46	нд	4,69	нд	0,00	1,90	-1,90	85,48%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭН232702_03	7,04	0,00	7,04	7,04	6,76	нд	0,01	нд	3,45	нд	3,19	нд	0,11	0,27	-0,27	96,11%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭН232702_04	7,44	0,00	7,44	7,44	7,20	нд	0,01	нд	3,63	нд	3,56	нд	0,00	0,24	-0,24	96,84%	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	15,00	0,00	15,00	15,00	13,91	нд	8,88	нд	0,56	нд	3,90	нд	0,56	1,09	-1,09	92,72%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_06	5,24	0,00	5,24	5,24	5,45	нд	0,20	нд	2,54	нд	2,70	нд	0,00	-0,22	0,22	104,12%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_07	6,39	0,00	6,39	6,39	6,64	нд	0,20	нд	3,12	нд	2,40	нд	0,92	-0,25	0,25	103,95%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭН232702_08	4,36	0,00	4,36	4,36	4,37	нд	0,16	нд	2,12	нд	2,10	нд	0,00	-0,02	0,02	100,36%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_09	0,04	0,00	0,04	0,04	0,06	нд	0,01	нд	0,03	нд	0,02	нд	0,00	-0,02	0,02	151,24%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭН232702_79	13,17	0,00	13,17	13,17	14,48	нд	0,33	нд	6,45	нд	5,81	нд	1,89	-1,31	1,31	109,94%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_10	11,66	0,00	11,66	11,66	11,51	нд	0,03	нд	5,75	нд	5,61	нд	0,12	0,15	-0,15	98,69%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_11	14,04	0,00	14,04	14,04	14,15	нд	0,03	нд	7,10	нд	7,02	нд	-0,01	-0,11	0,11	100,79%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232702_12	5,33	0,00	5,33	5,33	5,05	нд	0,01	нд	0,25	нд	4,80	нд	0,00	0,28	-0,28	94,83%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-6 (Камешково)	ЭН232702_80	0,70	0,00	0,70	0,70	0,59	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,55	нд	0,04	0,11	-0,11	84,49%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	25,69	0,00	25,69	3,96	4,28	нд	0,69	нд	8,62	нд	-5,04	нд	0,00	21,41	0,32	107,99%	

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	99,00	0,00	99,00	51,19	51,02	нд	0,45	нд	23,09	нд	11,64	нд	15,84	47,98	-0,17	99,68%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	87,99	0,00	87,99	17,38	17,51	нд	0,12	нд	3,48	нд	13,91	нд	0,00	70,48	0,13	100,72%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	2,65	0,00	2,65	2,65	3,26	нд	0,20	нд	1,30	нд	0,02	нд	1,74	-0,61	0,61	122,98%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭН232704_03	1,34	0,00	1,34	1,34	1,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,00	0,34	-0,34	74,84%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	3,30	0,00	3,30	3,30	3,06	нд	0,01	нд	1,72	нд	0,06	нд	1,27	0,24	-0,24	92,68%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	2,88	0,00	2,88	2,88	2,73	нд	0,02	нд	1,32	нд	1,36	нд	0,02	0,14	-0,14	95,03%	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолоконно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	0,70	0,00	0,70	0,70	0,69	нд	0,01	нд	0,05	нд	0,33	нд	0,31	0,01	-0,01	98,05%	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	22,21	0,00	22,21	9,26	11,11	нд	0,01	нд	0,97	нд	8,36	нд	1,78	11,10	1,85	119,94%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭН232706_04	11,14	0,00	11,14	0,66	0,67	нд	0,00	нд	0,73	нд	-0,06	нд	0,00	10,47	0,01	101,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	28,76	0,00	28,76	7,70	8,09	нд	5,85	нд	0,35	нд	0,03	нд	1,85	20,68	0,39	105,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	38,70	0,00	38,70	17,31	17,39	нд	0,02	нд	8,57	нд	8,80	нд	0,00	21,32	0,08	100,46%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	4,19	0,00	4,19	2,16	2,15	нд	0,00	нд	1,10	нд	0,00	нд	1,05	2,04	-0,02	99,30%	
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232707_04	0,21	0,00	0,21	0,21	0,19	нд	0,01	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	0,02	-0,02	91,11%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	3,89	0,00	3,89	0,51	0,60	нд	0,00	нд	0,53	нд	0,00	нд	0,07	3,28	0,09	118,30%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	27,55	0,00	27,55	27,55	27,45	нд	0,01	нд	0,25	нд	27,10	нд	0,10	0,09	-0,09	99,66%	
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	6,83	0,00	6,83	6,83	5,88	нд	0,00	нд	0,10	нд	5,78	нд	0,00	0,95	-0,95	86,10%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_04	2,43	0,00	2,43	2,43	2,47	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,24	нд	1,23	-0,04	0,04	101,85%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_15	3,52	0,00	3,52	3,52	3,56	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,78	нд	1,78	-0,04	0,04	101,25%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)	ЭН232708_14	4,03	0,00	4,03	4,03	4,07	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,04	нд	2,03	-0,04	0,04	101,09%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	16,67	0,00	16,67	1,71	2,19	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,78	нд	1,39	14,48	0,47	127,69%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭН232709_03	1,30	0,00	1,30	1,30	1,10	нд	0,10	нд	0,62	нд	0,38	нд	0,00	0,20	-0,20	84,26%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭН232709_04	3,78	0,00	3,78	3,78	3,79	нд	0,28	нд	1,77	нд	1,74	нд	0,00	0,00	0,00	100,08%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км	ЭН232709_24	1,70	0,00	1,70	1,70	2,05	нд	0,00	нд	0,15	нд	1,90	нд	0,00	-0,35	0,35	120,89%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км	ЭН232709_25	3,77	0,00	3,77	3,77	3,74	нд	0,00	нд	1,79	нд	1,95	нд	0,00	0,03	-0,03	99,22%	

1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_05	2,57	0,00	2,57	2,57	2,50	нд	0,01	нд	1,34	нд	1,15	нд	0,00	0,07	-0,07	97,34%	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭН232709_06	1,50	0,00	1,50	1,50	1,51	нд	0,02	нд	1,48	нд	0,00	нд	0,00	-0,02	0,02	101,05%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭН232709_07	2,01	0,00	2,01	2,01	2,36	нд	0,01	нд	0,00	нд	1,13	нд	1,22	-0,34	0,34	116,91%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭН232710_01	5,68	0,00	5,68	5,68	6,18	нд	0,00	нд	0,27	нд	5,14	нд	0,78	-0,51	0,51	108,90%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Разработка ПСД "Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского" (Киржач)	ЭН232710_02	0,32	0,00	0,32	0,32	0,27	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,27	0,04	-0,04	86,25%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2.1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	6,12	0,00	6,12	6,12	6,20	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,09	нд	3,11	-0,08	0,08	101,37%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	1,57	0,00	1,57	1,57	1,89	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,95	нд	0,94	-0,32	0,32	120,58%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	0,77	0,00	0,77	0,77	0,71	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,14	нд	0,57	0,06	-0,06	92,25%	
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭН232711_01	11,50	0,00	11,50	5,30	5,30	нд	0,00	нд	5,30	нд	0,00	нд	0,00	6,20	0,00	100,06%	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭН232711_12	4,83	0,00	4,83	2,03	2,03	нд	0,00	нд	2,03	нд	0,00	нд	0,00	2,80	0,00	100,15%	
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭН232711_03	9,72	0,00	9,72	9,72	9,72	нд	0,00	нд	9,72	нд	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	100,03%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭН232711_04	22,04	0,00	22,04	4,27	4,18	нд	0,00	нд	2,07	нд	2,11	нд	0,00	17,86	-0,09	97,92%	
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭН232711_08	1,55	0,00	1,55	1,55	1,55	нд	0,00	нд	1,55	нд	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭН232711_09	97,02	0,00	97,02	24,00	24,00	нд	0,00	нд	24,00	нд	0,00	нд	0,00	73,01	0,00	100,01%	
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	34,24	0,00	34,24	5,07	5,33	нд	0,00	нд	1,43	нд	3,90	нд	0,00	28,91	0,26	105,09%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	0,00	24,75	3,63	3,92	нд	0,00	нд	3,07	нд	0,78	нд	0,07	20,84	0,28	107,78%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			748,80	0,00	748,80	372,33	372,94	0,00	17,70	0,00	157,84	0,00	155,34	0,00	42,06	375,86	0,61	100,16%	