

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
(с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_01	нд	12,46	нд	0,00	нд	12,46	нд	12,46	нд	11,58	нд	0,88	нд	-0,88	нд	92,91	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭN232702_02	нд	10,88	нд	0,00	нд	10,88	нд	10,88	нд	9,30	нд	1,58	нд	-1,58	нд	85,48	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭN232702_03	нд	5,86	нд	0,00	нд	5,86	нд	5,86	нд	5,63	нд	0,23	нд	-0,23	нд	96,11	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭN232702_04	нд	6,20	нд	0,00	нд	6,20	нд	6,20	нд	6,00	нд	0,20	нд	-0,20	нд	96,84	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭN232702_05	нд	12,50	нд	0,00	нд	12,50	нд	12,50	нд	11,59	нд	0,91	нд	-0,91	нд	92,72	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_06	нд	4,36	нд	0,00	нд	4,36	нд	4,36	нд	4,54	нд	-0,18	нд	0,18	нд	104,12	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_07	нд	5,32	нд	0,00	нд	5,32	нд	5,32	нд	5,53	нд	-0,21	нд	0,21	нд	103,95	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭN232702_08	нд	3,63	нд	0,00	нд	3,63	нд	3,63	нд	3,65	нд	-0,01	нд	0,01	нд	100,36	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_09	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,03	нд	0,03	нд	0,05	нд	-0,02	нд	0,02	нд	151,24	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭN232702_79	нд	10,97	нд	0,00	нд	10,97	нд	10,97	нд	12,06	нд	-1,09	нд	1,09	нд	109,94	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_10	нд	9,72	нд	0,00	нд	9,72	нд	9,72	нд	9,59	нд	0,13	нд	-0,13	нд	98,69	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_11	нд	11,70	нд	0,00	нд	11,70	нд	11,70	нд	11,79	нд	-0,09	нд	0,09	нд	100,79	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232702_12	нд	4,44	нд	0,00	нд	4,44	нд	4,44	нд	4,21	нд	0,23	нд	-0,23	нд	94,83	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-6 (Камешково)	ЭN232702_80	нд	0,58	нд	0,00	нд	0,58	нд	0,58	нд	0,49	нд	0,09	нд	-0,09	нд	84,49	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	нд	21,41	нд	0,00	нд	21,41	нд	3,30	нд	3,56	нд	17,84	нд	0,26	нд	107,99	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	нд	82,50	нд	0,00	нд	82,50	нд	42,66	нд	42,52	нд	39,99	нд	-0,14	нд	99,68	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭN232704_28	нд	73,33	нд	0,00	нд	73,33	нд	14,49	нд	14,59	нд	58,74	нд	0,10	нд	100,72	

1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	нд	2,21	нд	0,00	нд	2,21	нд	2,21	нд	2,72	нд	-0,51	нд	0,51	нд	122,98	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭН232704_03	нд	1,12	нд	0,00	нд	1,12	нд	1,12	нд	0,84	нд	0,28	нд	-0,28	нд	74,84	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	нд	2,75	нд	0,00	нд	2,75	нд	2,75	нд	2,55	нд	0,20	нд	-0,20	нд	92,68	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	нд	2,40	нд	0,00	нд	2,40	нд	2,40	нд	2,28	нд	0,12	нд	-0,12	нд	95,03	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолоконно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	нд	0,59	нд	0,00	нд	0,59	нд	0,59	нд	0,58	нд	0,01	нд	-0,01	нд	98,05	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	нд	18,51	нд	0,00	нд	18,51	нд	7,72	нд	9,26	нд	9,25	нд	1,54	нд	119,94	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭН232706_04	нд	9,28	нд	0,00	нд	9,28	нд	0,55	нд	0,56	нд	8,72	нд	0,01	нд	101,00	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	нд	23,97	нд	0,00	нд	23,97	нд	6,42	нд	6,74	нд	17,23	нд	0,32	нд	105,00	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	нд	32,25	нд	0,00	нд	32,25	нд	14,42	нд	14,49	нд	17,76	нд	0,07	нд	100,46	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	нд	3,49	нд	0,00	нд	3,49	нд	1,80	нд	1,79	нд	1,70	нд	-0,01	нд	99,30	
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232707_04	нд	0,18	нд	0,00	нд	0,18	нд	0,18	нд	0,16	нд	0,02	нд	-0,02	нд	91,11	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	нд	3,24	нд	0,00	нд	3,24	нд	0,43	нд	0,50	нд	2,73	нд	0,08	нд	118,30	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	нд	22,95	нд	0,00	нд	22,95	нд	22,95	нд	22,88	нд	0,08	нд	-0,08	нд	99,66	
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	нд	5,69	нд	0,00	нд	5,69	нд	5,69	нд	4,90	нд	0,79	нд	-0,79	нд	86,10	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_04	нд	2,02	нд	0,00	нд	2,02	нд	2,02	нд	2,06	нд	-0,04	нд	0,04	нд	101,85	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_15	нд	2,93	нд	0,00	нд	2,93	нд	2,93	нд	2,97	нд	-0,04	нд	0,04	нд	101,25	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)	ЭН232708_14	нд	3,36	нд	0,00	нд	3,36	нд	3,36	нд	3,39	нд	-0,04	нд	0,04	нд	101,09	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	13,89	нд	0,00	нд	13,89	нд	1,43	нд	1,82	нд	12,07	нд	0,40	нд	127,69	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭН232709_03	нд	1,08	нд	0,00	нд	1,08	нд	1,08	нд	0,91	нд	0,17	нд	-0,17	нд	84,26	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭН232709_04	нд	3,15	нд	0,00	нд	3,15	нд	3,15	нд	3,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	100,08	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км	ЭН232709_24	нд	1,41	нд	0,00	нд	1,41	нд	1,41	нд	1,71	нд	-0,30	нд	0,30	нд	120,89	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км	ЭН232709_25	нд	3,14	нд	0,00	нд	3,14	нд	3,14	нд	3,12	нд	0,02	нд	-0,02	нд	99,22	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_05	нд	2,14	нд	0,00	нд	2,14	нд	2,14	нд	2,08	нд	0,06	нд	-0,06	нд	97,34	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭН232709_06	нд	1,25	нд	0,00	нд	1,25	нд	1,25	нд	1,26	нд	-0,01	нд	0,01	нд	101,05	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭН232709_07	нд	1,68	нд	0,00	нд	1,68	нд	1,68	нд	1,96	нд	-0,28	нд	0,28	нд	116,91	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭН232710_01	нд	4,73	нд	0,00	нд	4,73	нд	4,73	нд	5,15	нд	-0,42	нд	0,42	нд	108,90	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Разработка ПСД "Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского" (Киржач)	ЭН232710_02	нд	0,26	нд	0,00	нд	0,26	нд	0,26	нд	0,23	нд	0,04	нд	-0,04	нд	86,25	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2.1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	нд	5,10	нд	0,00	нд	5,10	нд	5,10	нд	5,17	нд	-0,07	нд	0,07	нд	101,37	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	нд	1,31	нд	0,00	нд	1,31	нд	1,31	нд	1,58	нд	-0,27	нд	0,27	нд	120,58	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	нд	0,64	нд	0,00	нд	0,64	нд	0,64	нд	0,59	нд	0,05	нд	-0,05	нд	92,25	

1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01	нд	9,58	нд	0,00	нд	9,58	нд	4,42	нд	4,42	нд	5,16	нд	0,00	нд	100,06
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭN232711_12	нд	4,02	нд	0,00	нд	4,02	нд	1,69	нд	1,69	нд	2,33	нд	0,00	нд	100,15
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	нд	8,10	нд	0,00	нд	8,10	нд	8,10	нд	8,10	нд	0,00	нд	0,00	нд	100,03
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭN232711_04	нд	18,37	нд	0,00	нд	18,37	нд	3,56	нд	3,48	нд	14,88	нд	-0,07	нд	97,92
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	нд	1,29	нд	0,00	нд	1,29	нд	1,29	нд	1,29	нд	0,00	нд	0,00	нд	100,00
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	нд	80,85	нд	0,00	нд	80,85	нд	20,00	нд	20,00	нд	60,85	нд	0,00	нд	100,01
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	нд	28,53	нд	0,00	нд	28,53	нд	4,22	нд	4,44	нд	24,09	нд	0,22	нд	105,09
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	нд	20,63	нд	0,00	нд	20,63	нд	3,03	нд	3,26	нд	17,36	нд	0,24	нд	107,78
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				624,00	нд	0,00	нд	624,00	нд	310,28	нд	310,78	нд	313,22	нд	0,51	нд	100,16

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".