

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года			
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства	
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_01	14,52	0	14,52	0,8	нд	нд	нд	1	0	13,36	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,16	-8
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭН232702_02	12,67	0	12,67	0,8	нд	нд	нд	1	0	10,39	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-2,28	-18
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭН232702_03	6,83	0	6,83	0,4	нд	нд	нд	1	0	6,33	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,50	-7
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭН232702_04	7,22	0	7,22	0,25	нд	нд	нд	1	0	6,74	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,47	-7
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	14,56	0	14,56	нд	нд	нд	нд	1	0	13,92	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,64	-4
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_06	5,09	0	5,09	0,25	нд	нд	нд	1	0	5,52	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,43	9
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_07	6,20	0	6,20	0,63	нд	нд	нд	1	0	6,49	0,63	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,30	5
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭН232702_08	4,23	0	4,23	нд	нд	нд	нд	1	0	4,43	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,20	5
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭН232702_09	12,78	0	12,78	0,8	нд	нд	нд	1	0	14,67	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	1,88	15
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_10	11,32	0	11,32	0,8	нд	нд	нд	1	0	10,77	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,55	-5
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_11	13,63	0	13,63	0,8	нд	нд	нд	1	0	13,23	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,39	-3
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232702_12	5,17	0	5,17	нд	нд	нд	нд	1	0	4,74	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,43	-8
1.2.1.2	Реконструкция ТП-6 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_80	0,63		0,63	нд	нд	нд	нд	1	0	0,49	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,13	-21
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	22,94	0	3,55	нд	нд	0,91	нд	нд	0	3,98	нд	нд	0,9	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,43	12
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	91,99	0	47,77	нд	нд	11,12	нд	нд	0	52,41	нд	нд	11,5	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	4,64	10

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	78,55	0	15,57	нд	нд	1,98	нд	нд	0	16,79	нд	нд	3,70	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	1,21	8
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	2,57	0	2,57	нд	нд	0,6	нд	нд	0	3,06	нд	нд	0,68	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,49	19
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	3,20	0	3,20	нд	нд	1	нд	нд	0	2,93	нд	нд	0,83	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,27	-9
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КамЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	2,79	0	2,79	нд	нд	0,8	нд	нд	0	2,90	нд	нд	0,82	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,11	4
1.2.2.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолоконно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	0,63	0	0,63	нд	нд	0,48	нд	нд	0	0,62	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,01	-1
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	21,44	0	8,99	нд	нд	2,00	нд	нд	0	10,82	нд	нд	8,95	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	1,83	20
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	25,24	0	6,42	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,77	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,36	6
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	34,64	0	15,50	нд	нд	нд	нд	нд	0	16,61	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	1,11	7
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	3,72	0	1,94	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,10	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,16	8
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	3,45	0	0,46	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,05	10
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	26,74	0	26,74	нд	нд	нд	нд	1	0	26,62	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,12	0
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	6,63	0	6,63	0,4	нд	нд	нд	1	0	5,60	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,03	-16
1.4.1	Строительство КТП ул. Рабочая, д. Серково (Вязники) 1 шт	ЭН232708_04	2,36	0	2,36	0,4	нд	нд	нд	1	0	2,36	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.4.1	Строительство КТП ул. Новая, д. Серково (Вязники) 1 шт	ЭН232708_15	3,42	0	3,42	0,25	нд	нд	нд	1	0	3,40	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	0
1.4.1	Строительство КТП д. Большевысоково (Вязники) 1 шт	ЭН232708_14	3,91	0	3,91	0,4	нд	нд	нд	1	0	3,88	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	-1
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭН232709_03	1,26	0	1,26	нд	нд	0,25	нд	нд	0	0,99	нд	нд	0,25	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,27	-22
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭН232709_04	3,67	0	3,67	нд	нд	0,86	нд	нд	0	3,86	нд	нд	0,88	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,18	5
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км	ЭН232709_24	1,65	0	1,65	нд	нд	0,62	нд	нд	0	2,08	нд	нд	0,6	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,43	26
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км	ЭН232709_25	3,66	0	3,66	нд	нд	0,75	нд	нд	0	3,81	нд	нд	0,72	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,15	4
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_05	2,49	0	2,49	нд	нд	0,5	нд	нд	0	2,53	нд	нд	0,51	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,04	1
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭН232709_06	1,45	0	1,45	нд	нд	0,45	нд	нд	0	1,52	нд	нд	0,46	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,07	5
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭН232709_07	1,96	0	1,96	нд	нд	0,5	нд	нд	0	2,26	нд	нд	0,41	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,30	16
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭН232710_01	5,51	0	5,51	нд	нд	1,00	нд	нд	0	5,94	нд	нд	3,5	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,43	8
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭН232711_01	9,58	0	4,42	нд	нд	нд	нд	1	0	4,42	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0

1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭN232711_12	4,02	0	1,69	нд	нд	нд	нд	1	0	1,69	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	8,10	0	8,10	нд	нд	нд	нд	1	0	8,10	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 10 шт	ЭN232711_04	18,37	0	3,56	нд	нд	нд	нд	2	0	3,49	нд	нд	нд	нд	2	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,07	-2
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	1,29	0	1,29	нд	нд	нд	нд	1	0	1,29	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	80,85		20,00	нд	нд	нд	нд	1	0	20,00	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	28,53	0	4,22	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,44	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,22	5
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	23,51	0	3,03	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,16	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,14	5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			645,01	0,00	335,28	6,98	0,00	23,81	0,00	25,00	0,00	342,06	7,23	0,00	34,70	0,00	25,00	0,00	#ДЕЛ/0!	6,78	2

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
23
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

