

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2019 годаОтчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетикиГод раскрытия информации: 2019 годУтвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	17,21	0,00	17,21	17,21	17,58	нд	0,20	нд	13,93	нд	3,06	нд	0,39	-0,36	0,36	102,12%
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир	ЭП182201_7	17,21	0,00	17,21	17,21	13,88	нд	0,21	нд	11,42	нд	1,85	нд	0,40	3,33	-3,33	80,65%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭП182201_8	4,25	0,00	4,25	4,25	5,27	нд	0,00	нд	3,00	нд	0,00	нд	2,26	-1,02	1,02	123,94%
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	16,96	0,00	16,96	16,96	15,47	нд	0,20	нд	12,88	нд	2,00	нд	0,39	1,49	-1,49	91,20%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	3,19	0,00	3,19	3,19	3,81	нд	0,00	нд	2,26	нд	1,55	нд	0,00	-0,62	0,62	119,60%
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	3,86	0,00	3,86	3,86	2,83	нд	0,06	нд	1,90	нд	0,87	нд	0,00	1,03	-1,03	73,41%
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	2,59	0,00	2,59	2,59	3,55	нд	0,01	нд	2,41	нд	0,23	нд	0,90	-0,96	0,96	137,07%

1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	Э1182201_35	28,74	0,00	28,74	28,74	30,25	нд	0,09	нд	20,03	нд	7,53	нд	2,59	-1,50	1,50	105,23%
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров	Э1182201_45	20,00	0,00	20,00	20,00	20,18	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,50	нд	5,68	-0,18	0,18	100,89%
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	Э1182201_56	3,22	0,00	3,22	3,22	3,14	нд	0,00	нд	2,34	нд	0,79	нд	0,00	0,08	-0,08	97,47%
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	Э1182201_61	1,96	0,00	1,96	1,96	3,33	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,52	нд	0,82	-1,37	1,37	170,09%
1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир	Э1182201_62	41,91	0,00	41,91	41,91	47,94	нд	0,00	нд	3,64	нд	31,39	нд	12,92	-6,03	6,03	114,39%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	Э1182202_3	0,41	0,00	0,41	0,41	0,36	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,04	нд	0,00	0,06	-0,06	86,38%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	Э1182202_4	0,51	0,00	0,51	0,51	0,43	нд	0,06	нд	0,31	нд	0,06	нд	0,00	0,08	-0,08	85,06%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	Э1182203_3	14,17	0,00	14,17	14,17	16,14	нд	0,42	нд	10,29	нд	5,43	нд	0,00	-1,97	1,97	113,92%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	Э1182203_8	5,07	0,00	5,07	5,07	4,82	нд	0,00	нд	3,63	нд	0,25	нд	0,94	0,25	-0,25	95,02%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда, 0,5 км	Э1182203_16	2,51	0,00	2,51	2,51	3,40	нд	0,13	нд	1,68	нд	1,59	нд	0,00	-0,89	0,89	135,45%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	Э1182203_24	0,91	0,00	0,91	0,91	0,82	нд	0,07	нд	0,63	нд	0,12	нд	0,00	0,09	-0,09	90,46%
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	Э1182203_25	12,58	1,52	11,06	12,58	11,74	нд	11,74	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,68	-0,84	93,32%
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	Э1182203_28	7,00	0,00	7,00	7,00	5,80	нд	0,30	нд	4,71	нд	0,79	нд	0,00	1,20	-1,20	82,92%

1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭП182203_31	1,08	0,00	1,08	1,08	1,29	нд	0,00	нд	0,52	нд	0,77	нд	0,00	-0,21	0,21	119,41%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭП182204_1	1,67	0,00	1,67	1,67	1,71	нд	0,02	нд	0,47	нд	0,94	нд	0,28	-0,05	0,05	102,80%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭП182204_11	1,94	0,00	1,94	1,94	1,74	нд	0,01	нд	1,48	нд	0,25	нд	0,00	0,20	-0,20	89,57%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озерная, 60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭП182204_12	4,72	0,00	4,72	4,72	5,03	нд	0,38	нд	3,27	нд	1,37	нд	0,00	-0,31	0,31	106,53%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭП182205_2	5,70	0,00	5,70	5,70	4,45	нд	0,01	нд	1,85	нд	2,58	нд	0,00	1,25	-1,25	78,01%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182205_3	3,04	0,00	3,04	3,04	3,09	нд	0,01	нд	2,23	нд	0,85	нд	0,00	-0,05	0,05	101,75%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км	ЭП182205_4	3,80	0,00	3,80	3,80	3,25	нд	0,19	нд	2,38	нд	0,69	нд	0,00	0,55	-0,55	85,63%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭП182205_8	1,52	0,00	1,52	1,52	1,70	нд	0,01	нд	0,15	нд	0,72	нд	0,83	-0,18	0,18	112,04%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭП182205_11	0,79	0,00	0,79	0,79	0,67	нд	0,07	нд	0,54	нд	0,07	нд	0,00	0,12	-0,12	85,22%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭП182214_1	40,6	0,00	40,6	5,50	5,54	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,66	нд	2,89	35,06	0,04	100,77%
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	3,88	0,00	3,88	3,88	2,67	нд	0,01	нд	1,99	нд	0,26	нд	0,41	1,21	-1,21	68,80%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	19,52	6,14	13,38	2,22	2,38	нд	0,00	нд	1,60	нд	0,77	нд	0,00	11,00	0,16	107,00%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,21	0,57	7,64	1,45	1,70	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,70	5,94	0,25	117,13%
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	1,62	0,00	1,62	1,62	1,90	нд	0,07	нд	1,13	нд	0,70	нд	0,00	-0,28	0,28	117,31%

1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	11,99	8,17	3,81	3,97	2,60	нд	0,00	нд	2,60	нд	0,00	нд	0,00	1,21	-1,37	65,52%
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	1,18	0,00	1,18	1,18	1,17	нд	1,17	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	99,68%
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	0,47	0,00	0,47	0,47	0,47	нд	0,47	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	99,68%
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	122,99	0,00	2,99	2,99	3,57	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,34	нд	0,23	-0,59	0,59	119,62%
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	17,65	1,01	16,63	9,60	9,75	нд	0,00	нд	4,75	нд	4,28	нд	0,72	6,88	0,15	101,56%
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	4,69	0,00	4,69	1,55	1,40	нд	0,00	нд	1,40	нд	0,00	нд	0,00	3,29	-0,15	90,47%
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	40,04	0,00	40,04	4,50	4,58	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,28	нд	0,29	35,46	0,08	101,67%
1.6	АРМ на базеГазон Next	ЭП182212_7	2,2	0,00	2,2	2,20	2,10	нд	0,00	нд	2,10	нд	0,00	нд	0,00	0,10	-0,10	95,41%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	33,36	4,70	28,67	5,10	5,03	нд	4,91	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,00	23,64	-0,07	98,61%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	7,06	0,52	6,54	7,06	6,90	нд	6,90	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,36	-0,16	97,78%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,32	-0,32	0,00%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,22	-0,22	0,00%
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	1,52	0,64	0,87	1,52	0,91	нд	0,91	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,03	-0,61	59,86%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	4,56	0,00	4,56	0,79	1,53	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,53	3,03	0,73	192,28%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			550,56	23,28	407,28	284,63	287,86	0,00	28,62	0,00	124,00	0,00	99,07	0,00	36,17	119,42	3,23	101,13%

Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
20
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации