

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | | | | | | | | | | | | | | Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|------|------|--------|-----|--------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|
| | | | | План | | | | | | | Факт | | | | | | | нематериальные активы | | основные средства | |
| | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | нематериальные активы | основные средства | | | | | | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | % |
| | | | | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир | ЭП182201_6 | 14,34 | 0 | 14,34 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 14,86 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,51 | 3,58922 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а, г.Владимир | ЭП182201_7 | 14,34 | 0 | 14,34 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 11,76 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -2,58 | -18,0212 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 766, г.Владимир | ЭП182201_8 | 3,54 | 0 | 3,54 | 0,4 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 4,43 | 0,4 | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,89 | 25,11666 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт | ЭП182201_9 | 14,13 | 0 | 14,13 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 13,09 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -1,04 | -7,37323 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир | ЭП182201_10 | 2,66 | 0 | 2,66 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 3,21 | 0,4 | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,55 | 20,73516 |
| 1.2.1.2 | Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 | ЭП182201_31 | 3,22 | 0 | 3,22 | 0,5 | нд | нд | нд | 2 | 0 | 2,40 | 0,5 | нд | нд | нд | 2 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,81 | -25,2622 |
| 1.2.1.2 | Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки | ЭП182201_32 | 2,16 | 0 | 2,16 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 3,00 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,85 | 39,24372 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный | ЭП182201_35 | 23,95 | 0 | 23,95 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 25,45 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1,49 | 6,236609 |
| 1.2.1.2 | Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. 3.Космодемьянской, г.Ковров | ЭП182201_45 | 16,67 | 0 | 16,67 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 17,03 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,36 | 2,178657 |
| 1.2.1.2 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково | ЭП182201_56 | 2,69 | 0 | 2,69 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 2,64 | 0,4 | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,04 | -1,60209 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир | ЭП182201_61 | 1,63 | 0 | 1,63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2,80 | нд | нд | 0,82 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1,17 | 71,70626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|-------|------|----|------|----|----|---|-------|------|----|--------|----|----|------|---------|-------|----------|
| 1.2.1.2 | Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир | ЭП182201_62 | 34,93 | 0 | 34,93 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 40,38 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 5,46 | 15,62141 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км | ЭП182202_3 | 0,34 | 0 | 0,34 | нд | нд | 0,4 | нд | нд | 0 | 0,30 | нд | нд | 0,06 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,04 | -12,8012 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км | ЭП182202_4 | 0,42 | 0 | 0,42 | нд | нд | 0,16 | нд | нд | 0 | 0,36 | нд | нд | 0,22 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,06 | -14,1288 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км | ЭП182203_3 | 11,81 | 0 | 11,81 | нд | нд | 1,37 | нд | нд | 0 | 13,58 | нд | нд | 1,252 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1,77 | 15,00748 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км | ЭП182203_8 | 4,23 | 0 | 4,23 | нд | нд | 1,3 | нд | нд | 0 | 4,06 | нд | нд | 0,56 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,17 | -4,0757 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км | ЭП182203_16 | 2,09 | 0 | 2,09 | нд | нд | 0,5 | нд | нд | 0 | 2,86 | нд | нд | 0,477 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,77 | 36,73916 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км | ЭП182203_24 | 0,76 | 0 | 0,76 | нд | нд | 0,25 | нд | нд | 0 | 0,69 | нд | нд | 0,263 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,07 | -8,68057 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км | ЭП182203_25 | 10,49 | 0 | 10,49 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | 11,17 | нд | нд | 1,77 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,68 | 6,487768 |
| 1.2.2.1 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км | ЭП182203_28 | 5,83 | 0 | 5,83 | нд | нд | 1,6 | нд | нд | 0 | 4,88 | нд | нд | 1,98 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,95 | -16,2936 |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км | ЭП182203_31 | 0,90 | 0 | 0,90 | нд | нд | 0,25 | нд | нд | 0 | 1,16 | нд | нд | 0,17 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,25 | 28,19939 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км | ЭП182204_1 | 1,39 | 0 | 1,39 | нд | нд | 0,5 | нд | нд | 0 | 1,47 | нд | нд | 1,4 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,08 | 5,97881 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км | ЭП182204_11 | 1,62 | 0 | 1,62 | нд | нд | 0,6 | нд | нд | 0 | 1,46 | нд | нд | 0,86 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,15 | -9,58046 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км | ЭП182204_12 | 3,93 | 0 | 3,93 | нд | нд | 2,5 | нд | нд | 0 | 4,23 | нд | нд | 2,17 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,30 | 7,542745 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км | ЭП182205_2 | 4,75 | 0 | 4,75 | нд | нд | 1,5 | нд | нд | 0 | 3,80 | нд | нд | 1,781 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,95 | -19,9937 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км | ЭП182205_3 | 2,53 | 0 | 2,53 | нд | нд | 0,8 | нд | нд | 0 | 2,60 | нд | нд | 1,0927 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,07 | 2,714557 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км | ЭП182205_4 | 3,17 | 0 | 3,17 | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | 2,74 | нд | нд | 1,145 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,43 | -13,5583 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км | ЭП182205_8 | 1,27 | 0 | 1,27 | нд | нд | 0,4 | нд | нд | 0 | 1,47 | нд | нд | 0,505 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,20 | 15,89798 |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км | ЭП182205_11 | 0,66 | 0 | 0,66 | нд | нд | 0,1 | нд | нд | 0 | 0,57 | нд | нд | 0,14 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,09 | -13,9675 |
| 1.2.3.5 | Цифровизация сетей, 222 шт | ЭП182214_1 | 4,58 | 0 | 4,58 | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 4,76 | нд | нд | нд | нд | 29 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,18 | 3,874314 |
| 1.4.1 | Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки | ЭП182206_7 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 2,25 | 0,25 | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,98 | -30,3317 |
| 1.4.2 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км | ЭП182207_1 | 1,85 | 0 | 1,85 | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | 2,00 | нд | нд | 0,22 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,15 | 8,022622 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|--------|------|------|-------|------|--------|------|--------|------|------|-------|------|--------|------|---------|-------|----------|
| 1.4.3 | Разработка проектно-сметной документации | ЭП182208_5 | 1,21 | 0 | 1,21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -1,21 | -100 |
| 1.4.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км | ЭП182208_6 | 1,35 | 0 | 1,35 | нд | нд | 0,22 | нд | нд | 0 | 1,60 | нд | нд | 0,242 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,25 | 18,42376 |
| 1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км | ЭП182210_7 | 3,31 | 0 | 3,31 | нд | нд | 1,045 | нд | нд | 0 | 3,36 | нд | нд | 1,05 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,06 | 1,720519 |
| 1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км | ЭП182210_11 | 0,98 | 0 | 0,98 | нд | нд | 1,5 | нд | нд | 0 | 1,00 | нд | нд | 1,71 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,02 | 1,694827 |
| 1.4.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км | ЭП182210_12 | 0,39 | 0 | 0,39 | нд | нд | 0,4 | нд | нд | 0 | 0,40 | нд | нд | 0,4 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,01 | 1,694621 |
| 1.1.1.2 | Льготное техприсоединение | ЭП182213_1 | 2,49 | 0 | 2,49 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3,04 | 1 | нд | 0,84 | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,55 | 22,15564 |
| 1.6 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) | ЭП182212_1 | 8,00 | 0 | 8,00 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 8,15 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,15 | 1,894688 |
| 1.6 | Газель Next | ЭП182212_3 | 1,29 | 0 | 1,29 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 1,17 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,12 | -9,30829 |
| 1.6 | АГП-18 на базе Газон Next | ЭП182212_5 | 3,75 | 0 | 3,75 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 3,81 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,06 | 1,68 |
| 1.6 | АРМ на базеГазон Next | ЭП182212_7 | 1,83 | 0 | 1,83 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 1,75 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,08 | -4,43555 |
| 1.2.3.1 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | ЭН172201 | 4,25 | 0 | 4,25 | нд | нд | 1,72 | нд | 45 | 0 | 4,61 | нд | нд | 1,72 | нд | 45 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,36 | 8,556056 |
| 1.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км | ЭН172202_7 | 5,88 | 0 | 5,88 | нд | нд | 1,84 | нд | нд | 0 | 6,34 | нд | нд | 1,84 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,46 | 7,865119 |
| 1.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км | ЭН172202_8 | 0,27 | 0 | 0,27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,27 | -100 |
| 1.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км | ЭН172202_9 | 0,18 | 0 | 0,18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | -0,18 | -100 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км | ЭП172202_16 | 1,26 | 0 | 1,26 | нд | нд | 1,44 | нд | нд | 0 | 1,32 | нд | нд | 1,44 | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,05 | 4,329063 |
| 1.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км | ЭП172202_17 | 0,00 | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 236,53 | 0,00 | 236,53 | 1,90 | 0,00 | 24,39 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 244,01 | 3,20 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7,47 | 3,159988 |

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Причины отклонений |
| 23 |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |
| |
| |
| |
| |

