

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2020 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	40,00	нд	нд	40,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-40,00	-100,00	нд	нд	нд	нд	-40,00	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_11	17,68	нд	нд	17,68	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-17,68	-100,00	нд	нд	нд	нд	-17,68	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 36, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_12	20,47	нд	нд	20,47	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-20,47	-100,00	нд	нд	нд	нд	-20,47	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, 1 шт	ЭП182201_13	16,75	нд	нд	16,75	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-16,75	-100,00	нд	нд	нд	нд	-16,75	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль, 1 шт	ЭП182201_24	1,24	нд	нд	1,24	0	0,37	нд	нд	0,37	0	-0,87	-70,09	нд	нд	нд	нд	-0,87	-70,09	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса (с изменением схемы) г. Лакинск, 1 шт	ЭП182201_27	17,37	нд	нд	17,37	0	0,09	нд	нд	0,09	0	-17,27	-99,45	нд	нд	нд	нд	-17,27	-99,45	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач, 1 шт	ЭП182201_38	6,20	нд	нд	6,20	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-6,18	-99,56	нд	нд	нд	нд	-6,18	-99,56	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31, г.Киржач, 1 шт	ЭП182201_39	0,37	нд	нд	0,37	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,37	-98,83	нд	нд	нд	нд	-0,37	-98,83	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-14, г.Киржач, 1 шт	ЭП182201_40	2,48	нд	нд	2,48	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-2,47	-99,58	нд	нд	нд	нд	-2,47	-99,58	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт	ЭП182201_47	17,74	нд	нд	17,74	0	0,08	нд	нд	0,08	0	-17,66	-99,54	нд	нд	нд	нд	-17,66	-99,54	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция и Цифровизация сетей, г. Камешково	ЭП182201_57	4,96	нд	нд	4,96	0	1,54	нд	нд	1,54	0	-3,42	-68,87	нд	нд	нд	нд	-3,42	-68,87	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1км	ЭП182202_5	0,62	нд	нд	0,62	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,62	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,62	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,34 км	ЭП182202_6	2,48	нд	нд	2,48	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-2,48	-100,00	нд	нд	нд	нд	-2,48	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_7	0,62	нд	нд	0,62	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,62	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,62	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,035 км	ЭП182202_8	0,62	нд	нд	0,62	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,62	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,62	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_9	0,62	нд	нд	0,62	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,62	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,62	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	1,30	нд	нд	1,30	0	0,40	нд	нд	0,40	0	-0,90	-69,31	нд	нд	нд	нд	-0,90	-69,31	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км	ЭП182203_10	6,54	нд	нд	6,54	0	0,05	нд	нд	0,05	0	-6,49	-99,19	нд	нд	нд	нд	-6,49	-99,19	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	4,18	нд	нд	4,18	0	0,04	нд	нд	0,04	0	-4,14	-99,01	нд	нд	нд	нд	-4,14	-99,01	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км	ЭП182203_18	9,28	нд	нд	9,28	0	3,21	нд	нд	3,21	0	-6,07	-65,39	нд	нд	нд	нд	-6,07	-65,39	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км	ЭП182203_19	9,28	нд	нд	9,28	0	3,17	нд	нд	3,17	0	-6,11	-65,87	нд	нд	нд	нд	-6,11	-65,87	0	#ДЕЛ/0!

1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182204_2	2,78	нд	нд	2,78	0	0,05	нд	нд	0,05	0	-2,73	-98,31	нд	нд	нд	нд	-2,73	-98,31	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	3,96	нд	нд	3,96	0	0,40	нд	нд	0,40	0	-3,56	-89,84	нд	нд	нд	нд	-3,56	-89,84	0	#ДЕЛ/0!
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 30 шт	ЭП182214_1	4,00	нд	нд	4,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-4,00	-100,00	нд	нд	нд	нд	-4,00	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.3.2	Строительство ПС 110/6 кВ "Тонково", г.Кольчугино	ЭП182206_17	215,88	нд	нд	215,88	0	0,47	нд	нд	0,47	0	-215,41	-99,78	нд	нд	нд	нд	-215,41	-99,78	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	37,22	нд	нд	37,22	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-37,22	-100,00	нд	нд	нд	нд	-37,22	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	2,48	нд	нд	2,48	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-2,45	-98,91	нд	нд	нд	нд	-2,45	-98,91	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	9,71	нд	нд	9,71	0	0,08	нд	нд	0,08	0	-9,62	-99,13	нд	нд	нд	нд	-9,62	-99,13	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 1 шт	ЭП182206_18	18,00	нд	нд	18,00	0	0,08	нд	нд	0,08	0	-17,92	-99,55	нд	нд	нд	нд	-17,92	-99,55	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	3,72	нд	нд	3,72	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,72	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,72	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,67	нд	нд	1,67	0	0,02	нд	нд	0,02	0	-1,65	-98,74	нд	нд	нд	нд	-1,65	-98,74	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Стекловолокну" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182208_7	8,24	нд	нд	8,24	0	0,14	нд	нд	0,14	0	-8,10	-98,30	нд	нд	нд	нд	-8,10	-98,30	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокну" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, 0,4 км	ЭП182208_8	2,22	нд	нд	2,22	0	0,04	нд	нд	0,04	0	-2,18	-98,18	нд	нд	нд	нд	-2,18	-98,18	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км	ЭП182208_11	18,00	нд	нд	18,00	0	5,33	нд	нд	5,33	0	-12,67	-70,38	нд	нд	нд	нд	-12,67	-70,38	0	#ДЕЛ/0!
1.4.4	Строительство КЛ от новой РТП, ул.Транспортная -Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182209_7	5,21	нд	нд	5,21	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,21	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,21	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	5,94	нд	нд	5,94	0	0,09	нд	нд	0,09	0	-5,85	-98,55	нд	нд	нд	нд	-5,85	-98,55	0	#ДЕЛ/0!
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	3,42	нд	нд	3,42	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,42	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,42	-100,00	0	#ДЕЛ/0!

1.6	Газель Next 3 шт	ЭН182212_3	1,71	нд	нд	1,71	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,71	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,71	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 8 шт	ЭН182212_5	14,10	нд	нд	14,10	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-14,10	-100,00	нд	нд	нд	нд	-14,10	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	5,08	нд	нд	5,08	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,08	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,08	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	6,41	нд	нд	6,41	0	0,08	нд	нд	0,08	0	-6,32	-98,72	нд	нд	нд	нд	-6,32	-98,72	0	#ДЕЛ/0!	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭН172202_17	3,76	нд	нд	3,76	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,76	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,76	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			554,34	0	0	554,34	0	15,82	0	0	15,82	0	-538,52	-97,15	0	0	0	0	-538,52	-97,15	0	#ДЕЛ/0!	0