

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года									
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭП182201_6	17,21	24,45	0,00	17,21	17,21	нд	нд	17,21	0,00	17,58	нд	нд	17,58	0,00	-0,36	0,36	2,12	нд	нд	нд	нд	0,36	2,12	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир	ЭП182201_7	17,21	25,12	0,00	17,21	17,21	нд	нд	17,21	0,00	13,88	нд	нд	13,88	0,00	3,33	-3,33	-19,4	нд	нд	нд	нд	-3,33	-19,4	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭП182201_8	4,25	7,65	0,00	4,25	4,25	нд	нд	4,25	0,00	5,27	нд	нд	5,27	0,00	-1,02	1,02	23,94	нд	нд	нд	нд	1,02	23,94	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10, г.Владимир 1 шт	ЭП182201_9	16,96	26,38	0,00	16,96	16,96	нд	нд	16,96	0,00	15,47	нд	нд	15,47	0,00	1,49	-1,49	-8,8	нд	нд	нд	нд	-1,49	-8,8	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г, г.Владимир	ЭП182201_10	3,19	6,54	0,00	3,19	3,19	нд	нд	3,19	0,00	3,81	нд	нд	3,81	0,00	-0,62	0,62	19,6	нд	нд	нд	нд	0,62	19,6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭП182201_31	3,86	3,23	0,00	3,86	3,86	нд	нд	3,86	0,00	2,83	нд	нд	2,83	0,00	1,03	-1,03	-26,6	нд	нд	нд	нд	-1,03	-26,6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭП182201_32	2,59	6,39	0,00	2,59	2,59	нд	нд	2,59	0,00	3,55	нд	нд	3,55	0,00	-0,96	0,96	37,07	нд	нд	нд	нд	0,96	37,07	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭП182201_35	28,74	43,45	0,00	28,74	28,74	нд	нд	28,74	0,00	30,25	нд	нд	30,25	0,00	-1,50	1,50	5,234	нд	нд	нд	нд	1,50	5,234	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. 3.Космодемьянской, г.Ковров	ЭП182201_45	20,00	25,59	0,00	20,00	20,00	нд	нд	20,00	0,00	20,18	нд	нд	20,18	0,00	-0,18	0,18	0,893	нд	нд	нд	нд	0,18	0,893	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭП182201_56	3,22	6,54	0,00	3,22	3,22	нд	нд	3,22	0,00	3,14	нд	нд	3,14	0,00	0,08	-0,08	-2,53	нд	нд	нд	нд	-0,08	-2,53	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (путем демонтажа оборудования ТП-103 и перевода нагрузок на другие ТП), г. Владимир	ЭП182201_61	1,96	5,22	0,00	1,96	1,96	нд	нд	1,96	0,00	3,33	нд	нд	3,33	0,00	-1,37	1,37	70,09	нд	нд	нд	нд	1,37	70,09	0,00	#ДЕЛ/0!

1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2, г. Владимир	Э1182201_62	41,91	нд	0,00	41,91	41,91	нд	нд	41,91	0,00	47,94	нд	нд	47,94	0,00	-6,03	6,03	14,39	нд	нд	нд	нд	6,03	14,39	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	Э1182202_3	0,41	0,89	0,00	0,41	0,41	нд	нд	0,41	0,00	0,36	нд	нд	0,36	0,00	0,06	-0,06	-13,6	нд	нд	нд	нд	-0,06	-13,6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	Э1182202_4	0,51	1,19	0,00	0,51	0,51	нд	нд	0,51	0,00	0,43	нд	нд	0,43	0,00	0,08	-0,08	-14,9	нд	нд	нд	нд	-0,08	-14,9	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	Э1182203_3	14,17	35,03	0,00	14,17	14,17	нд	нд	14,17	0,00	16,14	нд	нд	16,14	0,00	-1,97	1,97	13,92	нд	нд	нд	нд	1,97	13,92	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	Э1182203_8	5,07	10,95	0,00	5,07	5,07	нд	нд	5,07	0,00	4,82	нд	нд	4,82	0,00	0,25	-0,25	-4,98	нд	нд	нд	нд	-0,25	-4,98	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км	Э1182203_16	2,51	6,36	0,00	2,51	2,51	нд	нд	2,51	0,00	3,40	нд	нд	3,40	0,00	-0,89	0,89	35,45	нд	нд	нд	нд	0,89	35,45	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	Э1182203_24	0,91	1,93	0,00	0,91	0,91	нд	нд	0,91	0,00	0,82	нд	нд	0,82	0,00	0,09	-0,09	-9,54	нд	нд	нд	нд	-0,09	-9,54	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	Э1182203_25	12,58	30,41	0,00	12,58	12,58	нд	нд	12,58	0,00	13,26	нд	нд	13,26	0,00	-0,68	0,68	5,406	нд	нд	нд	нд	0,68	5,406	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	Э1182203_28	7,00	7,24	0,00	7,00	7,00	нд	нд	7,00	0,00	5,80	нд	нд	5,80	0,00	1,20	-1,20	-17,1	нд	нд	нд	нд	-1,20	-17,1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	Э1182203_31	1,08	4,13	0,00	1,08	1,08	нд	нд	1,08	0,00	1,29	нд	нд	1,29	0,00	-0,21	0,21	19,41	нд	нд	нд	нд	0,21	19,41	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	Э1182204_1	1,67	2,92	0,00	1,67	1,67	нд	нд	1,67	0,00	1,71	нд	нд	1,71	0,00	-0,05	0,05	2,797	нд	нд	нд	нд	0,05	2,797	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	Э1182204_11	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	нд	нд	1,94	0,00	1,74	нд	нд	1,74	0,00	0,20	-0,20	-10,4	нд	нд	нд	нд	-0,20	-10,4	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	Э1182204_12	4,72	6,35	0,00	4,72	4,72	нд	нд	4,72	0,00	5,03	нд	нд	5,03	0,00	-0,31	0,31	6,528	нд	нд	нд	нд	0,31	6,528	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	Э1182205_2	5,70	10,02	0,00	5,70	5,70	нд	нд	5,70	0,00	4,45	нд	нд	4,45	0,00	1,25	-1,25	-22	нд	нд	нд	нд	-1,25	-22	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	Э1182205_3	3,04	5,00	0,00	3,04	3,04	нд	нд	3,04	0,00	3,09	нд	нд	3,09	0,00	-0,05	0,05	1,746	нд	нд	нд	нд	0,05	1,746	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км	Э1182205_4	3,80	6,06	0,00	3,80	3,80	нд	нд	3,80	0,00	3,25	нд	нд	3,25	0,00	0,55	-0,55	-14,4	нд	нд	нд	нд	-0,55	-14,4	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	Э1182205_8	1,52	3,13	0,00	1,52	1,52	нд	нд	1,52	0,00	1,70	нд	нд	1,70	0,00	-0,18	0,18	12,04	нд	нд	нд	нд	0,18	12,04	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	Э1182205_11	0,79	1,20	0,00	0,79	0,79	нд	нд	0,79	0,00	0,67	нд	нд	0,67	0,00	0,12	-0,12	-14,8	нд	нд	нд	нд	-0,12	-14,8	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	Э1182214_1	40,60	нд	0,00	40,60	5,50	нд	нд	5,50	0,00	5,54	нд	нд	5,54	0,00	35,06	0,04	0,768	нд	нд	нд	нд	0,04	0,768	0,00	#ДЕЛ/0!

1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	3,88	6,48	0,00	3,88	3,88	нд	нд	3,88	0,00	2,67	нд	нд	2,67	0,00	1,21	-1,21	-31,2	нд	нд	нд	нд	-1,21	-31,2	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	19,52	6,00	6,14	13,38	2,22	нд	нд	2,22	0,00	2,38	нд	нд	2,38	0,00	11,00	0,16	7,004	нд	нд	нд	нд	0,16	7,004	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,21	6,60	0,57	7,64	1,45	нд	нд	1,45	0,00	1,70	нд	нд	1,70	0,00	5,94	0,25	17,13	нд	нд	нд	нд	0,25	17,13	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	1,62	3,47	0,00	1,62	1,62	нд	нд	1,62	0,00	1,90	нд	нд	1,90	0,00	-0,28	0,28	17,31	нд	нд	нд	нд	0,28	17,31	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	11,99	8,56	6,80	5,19	3,97	нд	нд	3,97	0,00	3,97	нд	нд	3,97	0,00	1,22	0,00	0,025	нд	нд	нд	нд	0,00	0,025	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	1,18	2,94	0,00	1,18	1,18	нд	нд	1,18	0,00	1,17	нд	нд	1,17	0,00	0,00	0,00	-0,32	нд	нд	нд	нд	0,00	-0,32	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	0,47	1,29	0,00	0,47	0,47	нд	нд	0,47	0,00	0,47	нд	нд	0,47	0,00	0,00	0,00	-0,32	нд	нд	нд	нд	0,00	-0,32	0,00	#ДЕЛ/0!
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	122,99	11,70	0,00	122,99	2,99	нд	нд	2,99	0,00	3,57	нд	нд	3,57	0,00	119,41	0,59	19,62	нд	нд	нд	нд	0,59	19,62	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	ГАЗ-27527 Соболев 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	17,65	нд	1,01	16,63	9,60	нд	нд	9,60	0,00	9,75	нд	нд	9,75	0,00	6,88	0,15	1,562	нд	нд	нд	нд	0,15	1,562	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	4,69	нд	0,00	4,69	1,55	нд	нд	1,55	0,00	1,40	нд	нд	1,40	0,00	3,29	-0,15	-9,53	нд	нд	нд	нд	-0,15	-9,53	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	40,04	нд	0,00	40,04	4,50	нд	нд	4,50	0,00	4,58	нд	нд	4,58	0,00	35,46	0,08	1,671	нд	нд	нд	нд	0,08	1,671	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	АРМ на базе Газон Next	ЭП182212_7	2,20	нд	0,00	2,20	2,20	нд	нд	2,20	0,00	2,10	нд	нд	2,10	0,00	0,10	-0,10	-4,59	нд	нд	нд	нд	-0,10	-4,59	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭП172201	33,36	нд	4,36	29,01	5,10	нд	нд	5,10	0,00	5,25	нд	нд	5,25	0,00	23,76	0,15	2,93	нд	нд	нд	нд	0,15	2,93	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭП172202_7	7,06	нд	0,00	7,06	7,06	нд	нд	7,06	0,00	7,54	нд	нд	7,54	0,00	-0,48	0,48	6,838	нд	нд	нд	нд	0,48	6,838	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭП172202_8	0,32	нд	0,00	0,32	0,32	нд	нд	0,32	0,00	0,00	нд	нд	0,00	0,00	0,32	-0,32	-100	нд	нд	нд	нд	-0,32	-100	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭП172202_9	0,22	нд	0,00	0,22	0,22	нд	нд	0,22	0,00	0,00	нд	нд	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100	нд	нд	нд	нд	-0,22	-100	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	1,52	нд	0,00	1,52	1,52	нд	нд	1,52	0,00	1,58	нд	нд	1,58	0,00	-0,06	0,06	3,892	нд	нд	нд	нд	0,06	3,892	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	4,56	нд	0,00	4,56	0,79	нд	нд	0,79	0,00	1,53	нд	нд	1,53	0,00	3,03	0,73	92,28	нд	нд	нд	нд	0,73	92,28	0,00	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			550,56	362,33	18,88	531,68	284,63	0,00	0,00	284,63	0,00	292,28	0,00	0,00	292,28	0,00	239,40	7,65	2,687	нд	нд	нд	нд	7,65	2,687	0,00	#ДЕЛ/0!

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации