

## Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2024 годаОтчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетикиГод раскрытия информации: 2024 годРаспоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от  
12.10.2023 №115)Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	9,31	0,00	9,31	9,31	0,04	нд	0,03	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	9,28	-9,28	0,40%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	9,31	0,00	9,31	9,31	0,25	нд	0,03	нд	0,22	нд	0,00	нд	0,00	9,06	-9,06	2,70%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	9,31	0,00	9,31	9,31	1,15	нд	0,35	нд	0,80	нд	0,00	нд	0,00	8,16	-8,16	12,39%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василилина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	9,31	0,00	9,31	9,31	0,19	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,13	-9,13	2,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	9,31	0,00	9,31	9,31	0,32	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	8,99	-8,99	3,45%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	9,31	0,00	9,31	9,31	0,26	нд	0,03	нд	0,23	нд	0,00	нд	0,00	9,05	-9,05	2,83%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	9,31	0,00	9,31	9,31	0,18	нд	0,17	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	9,14	-9,14	1,90%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	9,31	0,00	9,31	9,31	0,28	нд	0,00	нд	0,28	нд	0,00	нд	0,00	9,04	-9,04	2,97%
1.2.1.2	Реконструкция КТП-663 ул.Всесвятская, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_81	4,66	0,00	4,66	4,66	0,27	нд	0,24	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	4,38	-4,38	5,87%
1.2.1.2	Реконструкция КТП-682 ул.Всесвятская, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_82	4,66	0,00	4,66	4,66	0,24	нд	0,21	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	4,42	-4,42	5,19%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	3,97	0,00	3,97	3,97	0,25	нд	0,25	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,72	-3,72	6,30%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	3,97	0,00	3,97	3,97	3,68	нд	0,28	нд	3,40	нд	0,00	нд	0,00	0,29	-0,29	92,63%
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	192,00	0,00	192,00	120,00	3,59	нд	3,56	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	188,41	-116,41	2,99%

1.2.1.2	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_25	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,84	-2,84	0,00%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	7,80	0,00	7,80	7,80	0,34	нд	0,02	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	7,46	-7,46	4,37%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	4,54	0,00	4,54	4,54	0,30	нд	0,30	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	4,24	-4,24	6,66%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	25,69	4,28	21,41	5,08	0,45	нд	0,45	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	20,96	-4,62	8,93%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	99,00	51,02	47,98	21,03	2,88	нд	1,55	нд	1,33	нд	0,00	нд	0,00	45,10	-18,14	13,72%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	87,99	17,51	70,48	3,89	0,73	нд	0,06	нд	0,67	нд	0,00	нд	0,00	69,75	-3,16	18,82%
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км	ЭН232704_07	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,42	-1,42	0,00%
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км	ЭН232704_08	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,16	-1,16	0,00%
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км	ЭН232704_09	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,94	-1,94	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	22,21	11,11	11,10	12,95	14,86	нд	0,07	нд	14,79	нд	0,00	нд	0,00	-3,76	1,91	114,77%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,84	0,00	4,84	4,84	4,67	нд	3,86	нд	0,81	нд	0,00	нд	0,00	0,17	-0,17	96,45%
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	4,91	0,00	4,91	4,91	7,25	нд	6,03	нд	1,22	нд	0,00	нд	0,00	-2,34	2,34	147,58%
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	27,98	0,00	27,98	6,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	27,98	-6,69	0,00%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	28,76	8,09	20,68	0,76	2,55	нд	0,00	нд	2,55	нд	0,00	нд	0,00	18,13	1,79	335,55%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	38,70	17,39	21,32	1,17	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	21,32	-1,17	0,00%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	4,19	2,15	2,04	2,02	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,04	-2,02	0,00%
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	6,81	0,00	6,81	6,81	0,46	нд	0,42	нд	0,04	нд	0,00	нд	0,00	6,35	-6,35	6,74%
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	4,50	0,00	4,50	4,50	0,05	нд	0,02	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	4,45	-4,45	1,10%
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	16,97	0,00	16,97	16,97	0,54	нд	0,03	нд	0,51	нд	0,00	нд	0,00	16,42	-16,42	3,20%
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	8,50	0,00	8,50	8,50	0,03	нд	0,01	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	8,47	-8,47	0,35%
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	16,67	2,19	14,48	4,20	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	14,48	-4,20	0,00%
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	11,39	0,00	11,39	11,39	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	11,38	-11,38	0,07%
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,64	нд	0,63	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	9,36	-9,36	6,37%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	3,30	0,00	3,30	3,30	0,55	нд	0,00	нд	0,55	нд	0,00	нд	0,00	2,75	-2,75	16,63%
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	137,88	0,00	137,88	55,80	1,13	нд	1,13	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	136,75	-54,68	2,02%
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,3 км	ЭН232710_03	3,21	0,00	3,21	3,21	0,29	нд	0,03	нд	0,26	нд	0,00	нд	0,00	2,92	-2,92	8,98%
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭН232711_12	4,83	2,03	2,80	2,80	2,72	нд	0,00	нд	2,72	нд	0,00	нд	0,00	0,08	-0,08	97,14%

1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 10 шт	ЭN232711_04	22,04	4,18	17,86	2,40	2,26	нд	0,00	нд	2,26	нд	0,00	нд	0,00	15,60	-0,14	94,02%
1.6	Приобретение автоподъемника 6 шт	ЭN232711_05	57,70	0,00	57,70	11,60	11,39	нд	0,00	нд	11,39	нд	0,00	нд	0,00	46,31	-0,21	98,18%
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭN232711_06	6,50	0,00	6,50	6,50	5,34	нд	0,00	нд	5,34	нд	0,00	нд	0,00	1,16	-1,16	82,15%
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	97,02	24,00	73,01	25,53	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	73,01	-25,53	0,00%
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	34,24	5,33	28,91	6,97	1,68	нд	0,19	нд	1,49	нд	0,00	нд	0,00	27,23	-5,29	24,12%
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	24,75	3,92	20,84	5,05	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	20,84	-5,05	0,00%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 114,05	153,18	960,86	480,35	71,82	0,00	20,15	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	889,05	-408,53	14,95%





