

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2023 года								Причины отклонений		
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_01	14,95	15,33	0,00	14,95	14,95	нд	нд	14,95	0,00	13,89	нд	нд	13,89	0,00	1,06	-1,06	-7	нд	нд	нд	нд	-1,06	-7	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭН232702_02	13,05	15,07	0,00	13,05	13,05	нд	нд	13,05	0,00	11,16	нд	нд	11,16	0,00	1,90	-1,90	-15	нд	нд	нд	нд	-1,90	-15	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭН232702_03	7,04	10,30	0,00	7,04	7,04	нд	нд	7,04	0,00	6,76	нд	нд	6,76	0,00	0,27	-0,27	-4	нд	нд	нд	нд	-0,27	-4	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭН232702_04	7,44	10,60	0,00	7,44	7,44	нд	нд	7,44	0,00	7,20	нд	нд	7,20	0,00	0,24	-0,24	-3	нд	нд	нд	нд	-0,24	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	15,00	26,79	0,00	15,00	15,00	нд	нд	15,00	0,00	13,91	нд	нд	13,91	0,00	1,09	-1,09	-7	нд	нд	нд	нд	-1,09	-7	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_06	5,24	9,03	0,00	5,24	5,24	нд	нд	5,24	0,00	5,45	нд	нд	5,45	0,00	-0,22	0,22	4	нд	нд	нд	нд	0,22	4	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_07	6,39	11,04	0,00	6,39	6,39	нд	нд	6,39	0,00	6,64	нд	нд	6,64	0,00	-0,25	0,25	4	нд	нд	нд	нд	0,25	4	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭН232702_08	4,36	12,44	0,00	4,36	4,36	нд	нд	4,36	0,00	4,37	нд	нд	4,37	0,00	-0,02	0,02	0	нд	нд	нд	нд	0,02	0	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_09	0,04	0,48	0,00	0,04	0,04	нд	нд	0,04	0,00	0,06	нд	нд	0,06	0,00	-0,02	0,02	51	нд	нд	нд	нд	0,02	51	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭН232702_79	13,17	24,95	0,00	13,17	13,17	нд	нд	13,17	0,00	14,48	нд	нд	14,48	0,00	-1,31	1,31	10	нд	нд	нд	нд	1,31	10	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_10	11,66	26,01	0,00	11,66	11,66	нд	нд	11,66	0,00	11,51	нд	нд	11,51	0,00	0,15	-0,15	-1	нд	нд	нд	нд	-0,15	-1	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_11	14,04	24,81	0,00	14,04	14,04	нд	нд	14,04	0,00	14,15	нд	нд	14,15	0,00	-0,11	0,11	1	нд	нд	нд	нд	0,11	1	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232702_12	5,33	11,32	0,00	5,33	5,33	нд	нд	5,33	0,00	5,05	нд	нд	5,05	0,00	0,28	-0,28	-5	нд	нд	нд	нд	-0,28	-5	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-6 (Камешково)	ЭН232702_80	0,70	0,74	0,00	0,70	0,70	нд	нд	0,70	0,00	0,59	нд	нд	0,59	0,00	0,11	-0,11	-16	нд	нд	нд	нд	-0,11	-16	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	25,69	10,01	0,00	25,69	3,96	нд	нд	3,96	0,00	4,28	нд	нд	4,28	0,00	21,41	0,32	8	нд	нд	нд	нд	0,32	8	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	99,00	119,71	0,00	99,00	51,19	нд	нд	51,19	0,00	51,02	нд	нд	51,02	0,00	47,98	-0,17	0	нд	нд	нд	нд	-0,17	0	0,00	#ДЕЛ/0!	

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	87,99	39,64	0,00	87,99	17,38	нд	нд	17,38	0,00	17,51	нд	нд	17,51	0,00	70,48	0,13	1	нд	нд	нд	нд	0,13	1	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	2,65	6,75	0,00	2,65	2,65	нд	нд	2,65	0,00	3,26	нд	нд	3,26	0,00	-0,61	0,61	23	нд	нд	нд	нд	0,61	23	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭН232704_03	1,34	2,91	0,00	1,34	1,34	нд	нд	1,34	0,00	1,01	нд	нд	1,01	0,00	0,34	-0,34	-25	нд	нд	нд	нд	-0,34	-25	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	3,30	4,02	0,00	3,30	3,30	нд	нд	3,30	0,00	3,06	нд	нд	3,06	0,00	0,24	-0,24	-7	нд	нд	нд	нд	-0,24	-7	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КамЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	2,88	6,05	0,00	2,88	2,88	нд	нд	2,88	0,00	2,73	нд	нд	2,73	0,00	0,14	-0,14	-5	нд	нд	нд	нд	-0,14	-5	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	0,70	4,15	0,00	0,70	0,70	нд	нд	0,70	0,00	0,69	нд	нд	0,69	0,00	0,01	-0,01	-2	нд	нд	нд	нд	-0,01	-2	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	22,21	32,65	0,00	22,21	9,26	нд	нд	9,26	0,00	11,11	нд	нд	11,11	0,00	11,10	1,85	20	нд	нд	нд	нд	1,85	20	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭН232706_04	11,14	0,89	0,00	11,14	0,66	нд	нд	0,66	0,00	0,67	нд	нд	0,67	0,00	10,47	0,01	1	нд	нд	нд	нд	0,01	1	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	28,76	10,82	0,00	28,76	7,70	нд	нд	7,70	0,00	8,09	нд	нд	8,09	0,00	20,68	0,39	5	нд	нд	нд	нд	0,39	5	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	38,70	33,60	0,00	38,70	17,31	нд	нд	17,31	0,00	17,39	нд	нд	17,39	0,00	21,32	0,08	0	нд	нд	нд	нд	0,08	0	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	4,19	3,10	0,00	4,19	2,16	нд	нд	2,16	0,00	2,15	нд	нд	2,15	0,00	2,04	-0,02	-1	нд	нд	нд	нд	-0,02	-1	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232707_04	0,21	0,48	0,00	0,21	0,21	нд	нд	0,21	0,00	0,19	нд	нд	0,19	0,00	0,02	-0,02	-9	нд	нд	нд	нд	-0,02	-9	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	3,89	3,58	0,00	3,89	0,51	нд	нд	0,51	0,00	0,60	нд	нд	0,60	0,00	3,28	0,09	18	нд	нд	нд	нд	0,09	18	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	27,55	41,69	0,00	27,55	27,55	нд	нд	27,55	0,00	27,45	нд	нд	27,45	0,00	0,09	-0,09	0	нд	нд	нд	нд	-0,09	0	0,00	#ДЕЛО!	
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	6,83	13,46	0,00	6,83	6,83	нд	нд	6,83	0,00	5,88	нд	нд	5,88	0,00	0,95	-0,95	-14	нд	нд	нд	нд	-0,95	-14	0,00	#ДЕЛО!	
1.4.1	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_04	2,43	9,19	0,00	2,43	2,43	нд	нд	2,43	0,00	2,47	нд	нд	2,47	0,00	-0,04	0,04	2	нд	нд	нд	нд	0,04	2	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)	ЭН232708_15	3,52	9,35	0,00	3,52	3,52	нд	нд	3,52	0,00	3,56	нд	нд	3,56	0,00	-0,04	0,04	1	нд	нд	нд	нд	0,04	1	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)	ЭН232708_14	4,03	10,43	0,00	4,03	4,03	нд	нд	4,03	0,00	4,07	нд	нд	4,07	0,00	-0,04	0,04	1	нд	нд	нд	нд	0,04	1	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	16,67	7,75	0,00	16,67	1,71	нд	нд	1,71	0,00	2,19	нд	нд	2,19	0,00	14,48	0,47	28	нд	нд	нд	нд	0,47	28	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭН232709_03	1,30	2,29	0,00	1,30	1,30	нд	нд	1,30	0,00	1,10	нд	нд	1,10	0,00	0,20	-0,20	-16	нд	нд	нд	нд	-0,20	-16	0,00	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭН232709_04	3,78	9,51	0,00	3,78	3,78	нд	нд	3,78	0,00	3,79	нд	нд	3,79	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км	ЭН232709_24	1,70	6,06	0,00	1,70	1,70	нд	нд	1,70	0,00	2,05	нд	нд	2,05	0,00	-0,35	0,35	21	нд	нд	нд	нд	0,35	21	0,00	#ДЕЛО!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км	ЭН232709_25	3,77	8,27	0,00	3,77	3,77	нд	нд	3,77	0,00	3,74	нд	нд	3,74	0,00	0,03	-0,03	-1	нд	нд	нд	нд	-0,03	-1	0,00	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_05	2,57	5,38	0,00	2,57	2,57	нд	нд	2,57	0,00	2,50	нд	нд	2,50	0,00	0,07	-0,07	-3	нд	нд	нд	нд	-0,07	-3	0,00	#ДЕЛО!	

1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭН232709_06	1,50	3,83	0,00	1,50	1,50	нд	нд	1,50	0,00	1,51	нд	нд	1,51	0,00	-0,02	0,02	1	нд	нд	нд	нд	0,02	1	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭН232709_07	2,01	5,90	0,00	2,01	2,01	нд	нд	2,01	0,00	2,36	нд	нд	2,36	0,00	-0,34	0,34	17	нд	нд	нд	нд	0,34	17	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭН232710_01	5,68	11,59	0,00	5,68	5,68	нд	нд	5,68	0,00	6,18	нд	нд	6,18	0,00	-0,51	0,51	9	нд	нд	нд	нд	0,51	9	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Разработка ПСД "Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского" (Киржач)	ЭН232710_02	0,32	0,89	0,00	0,32	0,32	нд	нд	0,32	0,00	0,27	нд	нд	0,27	0,00	0,04	-0,04	-14	нд	нд	нд	нд	-0,04	-14	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	6,12	13,11	0,00	6,12	6,12	нд	нд	6,12	0,00	6,20	нд	нд	6,20	0,00	-0,08	0,08	1	нд	нд	нд	нд	0,08	1	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	1,57	4,37	0,00	1,57	1,57	нд	нд	1,57	0,00	1,89	нд	нд	1,89	0,00	-0,32	0,32	21	нд	нд	нд	нд	0,32	21	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	0,77	2,89	0,00	0,77	0,77	нд	нд	0,77	0,00	0,71	нд	нд	0,71	0,00	0,06	-0,06	-8	нд	нд	нд	нд	-0,06	-8	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭН232711_01	11,50	нд	0,00	11,50	5,30	нд	нд	5,30	0,00	5,30	нд	нд	5,30	0,00	6,20	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭН232711_12	4,83	нд	0,00	4,83	2,03	нд	нд	2,03	0,00	2,03	нд	нд	2,03	0,00	2,80	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭН232711_03	9,72	нд	0,00	9,72	9,72	нд	нд	9,72	0,00	9,72	нд	нд	9,72	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭН232711_04	22,04	нд	0,00	22,04	4,27	нд	нд	4,27	0,00	4,18	нд	нд	4,18	0,00	17,86	-0,09	-2	нд	нд	нд	нд	-0,09	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭН232711_08	1,55	нд	0,00	1,55	1,55	нд	нд	1,55	0,00	1,55	нд	нд	1,55	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение передвижных Электроработаторий 4 шт	ЭН232711_09	97,02	нд	0,00	97,02	24,00	нд	нд	24,00	0,00	24,00	нд	нд	24,00	0,00	73,01	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	34,24	нд	0,00	34,24	5,07	нд	нд	5,07	0,00	5,33	нд	нд	5,33	0,00	28,91	0,26	5	нд	нд	нд	нд	0,26	5	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	нд	0,00	24,75	3,63	нд	нд	3,63	0,00	3,92	нд	нд	3,92	0,00	20,84	0,28	8	нд	нд	нд	нд	0,28	8	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			748,80	643,18	0,00	748,80	372,33	0,00	0,00	372,33	0,00	372,94	0,00	0,00	372,94	0,00	375,86	0,61	0,163	нд	нд	нд	нд	0,61	0,163	0,00	#ДЕЛ/0!	

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".