Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с постановлением ДЖКХ №15 от 27.09.2019 о внесении изменений в постановление №8 от 22.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

			Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2019															Отклонение от плановых показателей 2019 года							Причины отклонений
				Факт							Факт															
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	2	3	4	7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7		7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7	7.10.3	7.10.4			7.10.5	7.10.6	7.10.7	9
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭJ182213_1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	31.12.2019	1,00	нд	нд	нд	0,84	нд	1	1	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир	ЭI182201_6	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир	ЭI182201_7	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир	ЭI182201_8	-	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2019	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10,1 шт	ЭI182201_9	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г	ЭI182201_10	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.10.2019	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,15	-	-	-	-	-	0	увелечение мощности
1.2.1.2	Строительство двух новых КТП взамен ТП-7	ЭI182201_31	-	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	2	31.12.2019	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	2	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки	ЭI182201_32	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный	ЭI182201_35	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров	ЭI182201_45	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково	ЭI182201_56	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.11.2019	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,15	-	-	-	-	-	0	увелечение мощности
1.2.1.2	Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир	ЭI182201_61	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.11.2019 01.12.2019	нд	нд	0,22	нд	0,60	нд	нд	-	-	0,22	-	0,60	-	1	Изменение структуры работ
1.2.1.2	Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир	ЭI182201_62	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	ЭI182202_3	-	нд	нд	нд	нд	0,40	нд	нд	01.09.2019	нд	нд	нд	нд	0,06	нд	нд	-	-	-	-	0,34	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	ЭI182202_4	-	нд	нд	нд	нд	0,16	нд	нд	01.09.2019	нд	нд	нд	нд	0,22	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	ЭI182203_3	-	нд	нд	нд	нд	1,37	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	1,25	нд	нд	-	-	-	-	0,12	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	ЭI182203_8	-	нд	нд	нд	нд	1,30	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	0,56	нд	нд	-	-	-	-	0,74	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км	ЭI182203_16	-	нд	нд	нд	нд	0,50	нд	нд	01.11.2019	нд	нд	нд	нд	0,48	нд	нд	-	-	-	-	0,02	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	ЭI182203_24	-	нд	нд	нд	нд	0,25	нд	нд	01.10.2019	нд	нд	нд	нд	0,26	нд	нд	-	-	-	-	0,01	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	ЭI182203_25	-	нд	нд	нд	нд	2,00	нд	нд	31.01.2019	нд	нд	нд	нд	1,77	нд	нд	-	-	-	-	0,23	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	ЭI182203_28	-	нд	нд	нд	нд	1,60	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	1,98	нд	нд	-	-	-	-	0,38	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭI182203_31	-	нд	нд	нд	нд	0,25	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	0,17	нд	нд	-	-	-	-	0,08	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭI182204_1	-	нд	нд	0,50	нд	нд	нд	нд	31.12.2019	нд	нд	1,40	нд	нд	нд	нд	-	-	0,90	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭI182204_11	-	нд	нд	0,60	нд	нд	нд	нд	01.10.2019	нд	нд	0,86	нд	нд	нд	нд	-	-	0,26	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭI182204_12	-	нд	нд	2,50	нд	нд	нд	нд	01.10.2019	нд	нд	2,17	нд	нд	нд	нд	-	-	0,33	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭI182205_2	-	нд	нд	1,50	нд	нд	нд	нд	31.12.2019	нд	нд	1,78	нд	нд	нд	нд	-	-	0,28	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭI182205_3	-	нд	нд	0,80	нд	нд	нд	нд	01.11.2019	нд	нд	1,09	нд	нд	нд	нд	-	-	0,29	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Судогда 1 км	ЭI182205_4	-	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	01.11.2019	нд	нд	1,15	нд	нд	нд	нд	-	-	0,15	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭI182205_8	-	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд	31.12.2019	нд	нд	0,51	нд	нд	нд	нд	-	-	0,11	-	-	-	0	Оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭI182205_11	-	нд	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	01.10.2019	нд	нд	нд	0,14	нд	нд	нд	-	-	-	0,03	-	-	0	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭJ182214_1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	30	31.12.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	29	0	0	0	0	0	0	1	
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭI182206_7	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.12.2019	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭI182207_1	-	нд	нд	нд	нд	1,00	нд	нд	01.09.2019	нд	нд	нд	нд	0,22	нд	нд	-	-	-	-	0,78	-	0	Изменение структуры работ
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭI182208_6	-	нд	нд	нд	нд	0,22	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	0,24	нд	нд	-	-	-	-	0,02	-	0	
1.4.5	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭI182210_7	-	нд	нд	нд	нд	1,05	нд	нд	01.05.2019	нд	нд	нд	нд	1,05	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭJ182210_11	-	нд	нд	1,50	нд	нд	нд	нд	01.07.2019	нд	нд	1,71	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км	ЭJ182210_12	-	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд	01.07.2019	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭI182212_1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	24.05.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	0	0	0	0	0	0	5	
1.6	Газель Next 3 шт	ЭI182212_3	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	24.05.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 8 шт	ЭI182212_5	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	31.10.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	АРМ на базеГазон Next 1 шт	ЭI182212_7	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	24.05.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	-	нд	нд	нд	нд	1,72	нд	45	01.12.2019 19.12.2019	нд	нд	нд	нд	1,72	нд	45	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул.Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	-	нд	нд	нд	нд	1,84	нд	нд	01.11.2019	нд	нд	нд	нд	1,84	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул.Ленина, ул.Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул.Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭJ172202_16	-	нд	нд	нд	нд	1,44	нд	нд	01.12.2019	нд	нд	нд	нд	1,44	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3	ЭJ172202_17	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	